



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วันที่ ๐๕/๐๖/๖๖
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๖
เวลา ๑๑.๓๕ น.

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
ถนนวิชารุดดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามเอกสารแนบ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๓๖๕๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง และได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ที่มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ดังกล่าว มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ ผู้อำนวยการ
ช่วย ๗๖๖.๐๕๐๔.๕๖๖
เพื่อรายงานการประชุมติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณราย
จ่ายลงทุนในไตรมาสแรกปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ค.ร.ท. ๒/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☒ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☒ เห็นควรแจ้ง ร.ร. ๕๖๖
- ☒ เห็นควรมอบ ร.ร. ๕๖๖, ๕๖๖, ๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา)
คลังจังหวัดลำปาง
กรรมการและเลขานุการ

เรียน ผู้อำนวยการ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
 - ☒ เพื่อโปรดพิจารณา
 - ☒ เห็นควรแจ้ง ร.ร. ๕๖๖
 - ☒ เห็นควรมอบ ร.ร. ๕๖๖, ๕๖๖, ๕๖๖
- (นายบัญญัติ กันมาเวียง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
๒๗ ก.พ. ๖๖

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๒๓ ก.พ. ๖๖

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๓๑๗

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

- ☒ ทราบ.....
- ☒ แจ้ง.....
- ☒ มอบ.....

(นายชวรัตน์ ลิขิตดา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
๒๗ ก.พ. ๖๖

รายชื่อหน่วยงาน

๑. มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๒. สำนักงานจังหวัดลำปาง/งบประมาณจังหวัดลำปาง
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๕. โครงการชลประทานลำปาง
๖. เทศบาลนครลำปาง
๗. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
๘. โรงพยาบาลมะเริงลำปาง
๙. โรงพยาบาลลำปาง
๑๐. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๑๑. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
๑๒. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๑๓. วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
๑๔. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๑๕. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๑๗. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
๑๘. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
๑๙. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
๒๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
๒๑. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
๒๒. ศูนย์สร้างทางลำปาง
๒๓. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
๒๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑
๒๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำปาง
๒๖. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๒๗. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๒๘. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง	ประธานที่ประชุม
๒. นายชาติรี อินนท์	พัฒนาการจังหวัดลำปาง	
๓. นายจิระวุฒิ จันทรงาม	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)	
✓ ๔. นายวิษุทธิ์ ลีจินดา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	
๕. นางสาวสาลิณี ทองเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง	
๖. จ.ส.อ. อภิชัย กิตติพงษ์	แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒	
๗. นายกฤษฎา ทองจิบ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๘. นายปรีชา กันหล้า	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	
๙. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก	แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปางลำปาง	
๑๐. นางสาวจิตรลดา เกษสุวรรณ	แทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง	
๑๑. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง	
๑๒. นางประณี ธรรมวงศ์	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง	
๑๓. นายโชคชัย กลมแป้น	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑	
๑๔. นายวรรณรัตน์ รอดเมือง	แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	
๑๕. นางสาววราภรณ์ โพธิจินดา	แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	
๑๖. ดร.จรินทร์ สารทอง	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	
๑๗. นายเมศพร เมฆฝั่ง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	
๑๘. นางนงนุช ห้องพ่วง	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา	
๑๙. นางจรรยา แจ่มมงคล	แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย	
๒๐. นายคนองเดช ดาวสุข	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	
๒๑. ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ สมนจำ	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	
๒๒. นายสุรพันธ์ แสงสว่าง	แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ	
๒๓. นางสาวนวลพัทธ์ พรหมมา	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง	
๒๔. นางนรนนท์ ธาราวรรษ	แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเริงลำปาง	
๒๕. นางสาวสุวัฒนา คำสุข	แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	
๒๖. นายฤกษ์ ผดุงกิจ	แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐	
๒๗. นางสาวปทุมณพัทธ์ ก้อชนะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	

๒๘. นางสาวปทุมณพัทธ์ ก้อนชนะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์	
๒๙. นางปาริชาติ ชันคล้าย	แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง	
๓๐. นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์	แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง	
๓๑. นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา	คลังจังหวัดลำปาง	เลขานุการ
๓๒. นางรัศมี ตุ่นสีใส	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๒. นางสาวผดิดินภา ปัญญาวงค์	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๓. นางอนงค์ มาลัยรุ่งสกุล	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๔. นางสาวนิตยา แอตุ้ย	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๕. จ.ส.อ.อนุพงศ์ เรือนสม	มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๖. จ.ส.อ.วศิน กาศสกุล	มณฑลทหารบกที่ ๓๒
๗. นางสาวกนกกาญจน์ พรณรัตน์	เทศบาลนครลำปาง
๘. นางสาววาสนา สมใจ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๙. นางสาวเพ็ญภา สายเขียว	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๑๐. นางจุฑามาส เชื้อนสอน	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๑. นายไพบูลย์ ศรีคำม้วน	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
๑๒. นางสาวมณฑกานต์ บุญภา	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๑๓. นางสาวชวลลักษณ์ ทรงอารมณ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
๑๔. นางพรทิพย์ หาญเก่ง	โรงพยาบาลลำปาง
๑๕. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๖. นางสาวชนิดา เรืองมณี	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๗. นางสาวนิลวรรณ ทาร์กษ	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
๑๘. นางสาวธัญญารัตน์ หล่อวิไลกุล	สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ และเห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำปี และรายจ่าย ลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ประกอบกับ จังหวัดลำปางได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๘๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่

/๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕...

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พบว่า มีหลายหน่วยงานที่ยังมีรายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ และส่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานพิจารณาแล้วตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๑๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีหน่วยงานขอแก้ไขจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานคลังจังหวัดลำปางได้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการ ฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๖,๓๑๘.๒๖	๑,๒๓๒.๓๓	๑,๙๙๔.๕๔	๓๑.๕๗	๕๒	-๒๐.๔๓	๕๘	๕๑.๐๗	๕๖.๒๔	-๕.๑๗	๗๓
ลงทุน	๔,๐๔๔.๓๑	๑,๒๑๔.๔๘	๖๒๔.๔๕	๑๕.๔๔	๓๙	-๒๓.๕๖	๔๙	๔๕.๕๙	๕๘.๑๕	-๑๒.๕๖	๗๑
ประจำ	๒,๒๗๓.๙๕	๑๒.๘๕	๑,๓๗๐.๐๙	๖๐.๒๕	๕๕	๕.๒๕	๕๘	๖๐.๘๒	๕๕.๗๘	๕.๐๔	๕๙
เงินกัน	๑,๖๑๓.๒๓	๖๖๑.๙๗	๙๔๘.๒๗	๕๘.๗๘				๙๙.๘๒			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๕๕๘

โครงการ

		๒๗ ม.ค. ๖๖		๓๐ ก.พ. ๖๖			
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
รวม		๑,๕๖๔	๔,๐๐๕.๔๐	๑,๕๖๔	๔,๐๐๕.๔๐	๓๔	๓๘.๙๑
๑	งานดำเนินการเอง	๔๖๙	๑,๗๑๑.๓๖	๔๖๙	๑,๗๑๑.๓๖	๓๕	-๔.๑๙
	๑.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๖	๑๔.๗๗	๓๒	๖.๓๐	๖	-๑๒.๓๙
	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๔๖๓	๑,๖๙๖.๕๙	๔๓๗	๑,๖๙๕.๐๖	๒๙	๘.๒๐
๒	งานสัญญา	๑,๐๙๕	๒,๒๙๔.๐๔	๑,๐๙๕	๒,๒๙๔.๐๔	-๑	๔๓.๑๐
	๒.๑ เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๒๓๙	๕๒.๒๖	๒๐๘	๕๐.๕๖	๖๙	๕๗.๒๓
	๒.๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๓๓๑	๙๓๙.๗๐	๓๓๑	๙,๐๘๓.๖๖	๐	๑๔๓.๖๖
	๒.๓ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	๕๒๕	๑,๒๘๒.๐๘	๕๕๖	๑,๒๐๙.๘๒	-๗๐	-๑๘๑.๓๗
	- อยู่ระหว่างบันทึก PO/ตรวจรับ/เบิกจ่าย	๓	๑๘.๘๘	๒๖	๓๑.๒๐	๒๓	๑๒.๓๒
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๔๑๑	๑,๐๙๑.๖๔	๓๓๘	๑,๐๙๑.๖๔	-๙๓	-๑๙๓.๖๔
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๒๗๘	๕๘๒.๖๖	๓๖๔	๑,๐๘๔.๐๖	-๑๐๙	-๓๔๘.๖๐
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓๘	๓๒๖.๓๕	๕๓	๒๘๘.๐๐	๑๕	-๓๗.๓๕
	๓) พิจารณาผล	๑๐	๒๒.๕๖	๒๓	๑๘๕.๐๓	๑๓	๑๖๒.๔๗
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๘๕	๑๖๐.๐๗	๓๖	๒๘๗.๘๖	-๑๓	๗๗.๒๙
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง	๐	๐.๐๐	๓	๒.๕๐	๑	๒.๕๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๗๑	๑๗๓.๔๑	๗๑	๑๗๓.๔๑	๐	๐.๐๐
	๑) ขอนแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๑๗	๔๓.๒๙	๒๐	๓๖.๓๐	๓	๓.๘๙
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๔๘	๑๑๔.๓๘	๔๙	๑๒๐.๗๘	๑	๗.๔๐
	๓) ส่งคืนงบประมาณ/ยกเลิกโครงการ	๖	๑๕.๗๔	๖	๑๕.๗๔	๐	๐.๐๐
เงินเหลือจ่าย			๑๘.๑๕		๔๑.๗๖	๐	๒๓.๕๘

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบบุคลากรจังหวัด) (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย			
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ	ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ	ลำดับ
ภาพรวม	๑๘๐.๔๑	๔๑.๖๕	๙.๘๘	๕.๔๘	๕๒	-๔๖.๕๒	๓๙	๒๘.๕๖	๕๖.๒๔	-๒๗.๖๘	๔๕
ลงทุน	๑๕๓.๐๑	๔๑.๔๘	๔.๓๑	๒.๘๒	๓๙	-๓๖.๑๘	๓๒	๒๙.๙๓	๕๘.๑๕	-๒๘.๒๒	๔๕
ประจำ	๒๗.๔๑	๐.๑๖	๕.๕๗	๒๐.๓๑	๕๕	-๓๔.๖๙	๔๕	๒๐.๙๐	๕๕.๗๘	-๓๔.๘๘	๕๕
เงินกัน	๑๑.๓๗	-	๑๑.๓๗	๑๐๐				๑๐๐			

สรุปสถานะรายการ/โครงการของรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ รายการ

ลำดับ	สถานะโครงการ	๑๕ ก.พ. ๖๖	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม		๒๖	๑๕๓.๐๑
๑	งานดำเนินการเอง	๑๑	๖๕.๒๙
	- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐
	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	๑๑	๖๕.๒๙
๒	งานสัญญา	๑๕	๘๗.๗๒
	- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	๐	๐.๐๐
	- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๔	๑๘.๕๖
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๕	๕๐.๗๑
	๑. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓๗.๕๗
	๒. พิจารณาผล	๑	๓.๖๐
	๓. อุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๒	๙.๕๔
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๖	๑๗.๙๙
	๑. ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๑	๓.๙๙
	๒. ยกเลิกโครงการ/ส่งคืนงบประมาณ	๕	๑๔.๐๐
เงินเหลือจ่าย			๐.๔๖

๓.๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒๗๖ รายการ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน (โครงการ)	จัดสรร	เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย		
				ร้อยละ	เป้าหมาย	สูง-ต่ำ
รายจ่ายลงทุน	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๒.๐๖	๐.๔๙	๓๙.๐๐	-๓๘.๕๑

สรุปสถานะรายการ/โครงการของงบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานะโครงการ	๓๑-มี.ค.-๖๖		๑๕-ก.พ.-๖๖		เพิ่ม/ลด	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม		๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๒๗๖	๔๒๒.๐๙	๐	๐.๐๐
๑	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น			๑๔	๒.๐๖	-๑๔	-๒.๐๖
๒	ก่อนนี้ผูกพันแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)	๕๕	๖๘.๙๓	๕๕	๘๑.๗๐	-๑๑	-๑๒.๗๗
๓	ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน	๒๐๗	๓๒๔.๘๕	๒๑๘	๓๓๘.๓๓	๑๑	๑๓.๔๘
	- อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งเอกสารเบิกจ่าย			๑๗	๑๑.๗๗	-๑๗	-๑๑.๗๗
	- อยู่ระหว่างจัดหาพัสดุ	๑๕๑	๑๗๓.๑๐	๑๓๗	๑๔๘.๘๐	-๑๔	-๒๔.๓๐
	๑) กำหนดคุณลักษณะ/TOR/ราคากลาง	๑๒๖	๑๓๒.๗๓	๙๐	๗๙.๐๙	-๓๖	-๕๓.๖๔
	๒) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๘	๑๒.๘๐	๒๑	๒๔.๒๓	๑๓	๑๑.๔๓
	๓) พิจารณาผล	๕	๑๐.๗๗	๗	๑๖.๕๗	๒	๕.๘๐
	๔) รอลงนาม/รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ	๑๒	๑๖.๘๐	๑๙	๒๘.๙๑	๗	๑๒.๑๑
	๕) รออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง					๐	๐.๐๐
	- ไม่พร้อมดำเนินการ	๕๖	๑๕๑.๗๕	๖๔	๑๖๕.๘๖	๘	๑๔.๑๑
	๑) ขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน/แบบรูปรายการ	๑๔	๓๖.๒๔	๑๖	๔๒.๔๙	๒	๖.๒๕
	๒) ขออนุญาตใช้พื้นที่	๔๑	๑๑๓.๗๗	๔๗	๑๒๑.๖๓	๖	๗.๘๖
	๓) ส่งคืนงบประมาณ	๑	๑.๗๔	๑	๑.๗๔	๐	๐.๐๐
เงินเหลือจ่าย			๑๑.๘๖		๑๑.๙๐		๐.๐๔

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : ติดตามความก้าวหน้าของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยมีรายการที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพันและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ ติดตามจาก

- แผนการก่อนนี้ผูกพัน
- ผลการดำเนินการ

โดยมีหน่วยงานที่ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙ หน่วยงาน และข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายได้เกินเป้าหมายแล้ว จำนวน ๓ หน่วยงานที่ไม่ต้องนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

/ผู้แทน...

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : งบประมาณจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๙ ล้านบาทเศษ จัดสรรในระบบ GFMS จำนวน ๑๘๐.๔๑ ล้านบาท โดยโครงการยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการนวัตกรรมจังหวัดลำปาง มีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๔.๘๘ ล้านบาท ขณะนี้ได้รับจ้างและลงนามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบันทึก PO ในระบบ GFMS เนื่องจากงบประมาณของงวดที่ ๓ ยังไม่ได้รับจัดสรรมาในระบบ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๐.๒๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจรับ โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดพันธุ์หอมเชลางค์แบบครบวงจร มีสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๐.๓๑ ล้านบาท จะดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับรายจ่ายลงทุนรายการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน นาบอน - นาแก้ว ระหว่าง กม.๖๑+๐๐๐ - กม. ๖๕+๗๘๐ (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีแนวทางหลวงลำปางที่ ๑ เป็นหน่วยดำเนินการ งบประมาณ ๓.๕ ล้านบาท กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานจังหวัดลำปางจะดำเนินการติดตามเร่งรัดการก่อสร้างผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณกับหน่วยดำเนินการต่อไป สำหรับรายจ่ายลงทุนของสำนักงานจังหวัดลำปาง รายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรายการค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๖ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะลงนามวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนงบกลางรองนายก รายการโครงการผลิตระบบน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาด L ตามบัญชีนวัตกรรม บ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และรายการโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลตอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : ในส่วนของงบประมาณจังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ แต่การดำเนินการก่อสร้างผูกพันและการเบิกจ่ายยังล่าช้า ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดลำปางจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของงบประมาณจังหวัดลำปางเป็นการเฉพาะ โดยเชิญหน่วยดำเนินการมาชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการเป็นรายโครงการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๒.๘๑ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างถนนและซ่อมสร้างถนน โดยรายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร-บ้านวอแก้ว ช่างบ้านแม่ยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง คาดว่าจะก่อสร้างผูกพันได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๗๐ บ้านฮ้างวังแก้ว - บ้านปางสัก ช่างบ้านแม่ทิด หมู่ที่ ๑ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท กำหนดเสนอราคา ๒๒ ก.พ.๖๖ คาดว่าจะก่อสร้างผูกพันได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๓ บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ - บ้านวังตม ช่างบ้านนาสัก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสัก - บ้านกอรก หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๙.๙๐ ล้านบาท รอลงนามสัญญา และรายการที่ ๔ -๖ งบประมาณรวม ๑๙.๙๓ ล้านบาท รอลงนามสัญญา/รออุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง : รายงานจ่ายลงทุนของหน่วยงานได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลืองบอุดหนุนเฉพาะกิจจำนวน ๒๗๖ รายการ งบประมาณ ๔๒๒.๐๙ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว ๘๖ รายการ งบประมาณ ๗๕.๐๑ ล้านบาท ยังไม่ได้ลงนามจำนวน ๑๙๐ รายการ งบประมาณ ๓๒๖.๒๕ ล้านบาท แยกเป็น ไม่พร้อมดำเนินการ ๑๔ รายการ (ติดพื้นที่ ๘ รายการ, แก้ไขข้อผิดพลาดและแบบรูปรายการ ๕ รายการ และส่งคืน ๑ รายการ) กำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง จำนวน ๑๒๓ รายการ แยกเป็นกล้อง CCTV จำนวน ๕ รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ICT จังหวัด เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ครุภัณฑ์สถานีอนามัยถ่ายโอน ๘ รายการ ประปา หมู่บ้าน ๓ รายการ ถนน ๖๗ รายการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๑ รายการ อุปกรณ์ไฟฟ้าหมอกควัน ๒๙ รายการ สระว่ายน้ำ ๑ รายการ สิ่งก่อสร้างสถานีอนามัยถ่ายโอน ๕ รายการ แหล่งกักเก็บน้ำ ๔ รายการ โดยรายการ สถานีอนามัยถ่ายโอน จำนวน ๘ รายการ รอแจ้งใบจัดสรร อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จำนวน ๑๒ รายการ พิจารณาผล จำนวน ๑๐ รายการ และรอลงนามสัญญา จำนวน ๓๑ รายการ จากการติดตามการก่อหนี้ พบปัญหาว่า อปท.ขาดแคลนบุคลากรด้านช่าง และ อปท.ที่มีช่างก็จะเร่งดำเนินในส่วนที่เงินกันไว้เบิกเหลือม ปีก่อน ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะได้ดำเนินการจัดประชุมเร่งรัดการก่อหนี้สำหรับ รายการที่อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางต่อไป

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : รายการที่ติดพื้นที่ป่าซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่ หากมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ทางป่าไม้ ๓ จะพิจารณาอนุญาตให้ เนื่องจากเป็น อำนาจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปางจัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของงบอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับรายการ/ โครงการที่อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง โดยเชิญหน่วยงานดำเนินการมาชี้แจงความคืบหน้าของ การดำเนินการเป็นรายโครงการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้แทนจากเทศบาลนครลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๓.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ๕ รายการ คงเหลือ ๘ รายการ แยกเป็นรายการระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ ๐.๔๕ ล้านบาท รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการเงิน อุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา ห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ รายการ งบประมาณรวม ๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระตัง งบประมาณ ๐.๑๗ ล้านบาท ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากราคาดตลาดสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างสนามฯ อยู่ระหว่างหารือ คาดว่าจะยกเลิกโครงการ

ผู้แทนจากศูนย์สร้างทางลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๔๔๑.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน จำนวน ๒๔ ล้านบาทเศษ PO จำนวน ๑๒๗ ล้านบาทเศษ คงเหลือเบิกจ่าย จำนวน ๒๙๐ ล้านบาทเศษ ลำบากเนื่องจากรายการสายทางเสี่ยงเมืองลำปาง จ.ลำปาง งบประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ติดพื้นที่ราชพัสดุ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ซึ่งทางหน่วยงานได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางได้มีหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในที่ราชพัสดุ แต่จะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็ต่อเมื่อกระทรวงมหาดไทยส่งคืนพื้นที่ให้ กรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันทางหน่วยงานได้ดำเนินการ Clearing พื้นที่ เพื่อกำหนดแผนงานและ สรุปรปริมาณงานเพื่อจัดทำตามระเบียบพัสดุฯ โดยหน่วยงานคาดว่าจะเงินที่จะใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบ พัสดุฯ นั้น คาดว่าจำนวน ๖๗ ล้านบาท และในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ สำหรับ เรื่องการขอเข้าพื้นที่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับความคืบหน้าของการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์

กรรมการและเลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : เนื่องจากการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ยังไม่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางจะมีหนังสือแจ้งไม่ขัดข้องในการที่ศูนย์สร้างทางลำปางจะดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในที่ราชพัสดุ แต่จะยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่จนกว่ากระทรวงมหาดไทยส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ ซึ่งกระบวนการปัจจุบัน สำนักงานจังหวัดลำปางยังอยู่ระหว่างแจ้งหนังสือขอส่งคืนพื้นที่ไปที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ความเห็นชอบ ดังนั้น ควรให้การอนุญาตใช้พื้นที่สมบูรณ์เสร็จสิ้นครบถ้วน ถูกต้องก่อน ศูนย์สร้างทางถึงจะสามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากศูนย์สร้างทางจะดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุฯ ก็ให้ดำเนินการจัดหาแบบมีเงื่อนไข โดยให้ระบุเงื่อนไขในประกาศเชิญชวนไว้ว่า “จะลงนามสัญญาเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์แล้วเท่านั้น”

ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดลำปาง : หนังสือขอส่งคืนพื้นที่เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบนั้น อยู่ระหว่างที่กลุ่มอำนวยการกำลังเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ประธานกรรมการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง) : เนื่องจากกระบวนการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ยังไม่ถูกต้องและมีลายลักษณ์อักษร ในส่วนกระบวนการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวกับข้อบกพร่องการจัดซื้อจ้าง (e-bidding) ก็น่าจะสามารถดำเนินการไปได้

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” จำนวน ๒๒ รายการ งบประมาณ ๑.๖๔ ล้านบาท ลำำเข้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุที่ดินติดจำนองธนาคาร และที่ดินที่ สปก. จำนวน ๗ แปลง โดยได้รับอนุญาตจาก สปก. แล้ว จำนวน ๕ แปลง ปัจจุบันทุกรายการอยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คาดว่าจะลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากโครงการชลประทานลำปาง : เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กำกับจำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำก๊วลม-ก๊วคองมา โครงการส่งน้ำแม่วัง และสำนักงานจัดรูปที่ดินและเกษตรกรรมที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๑๘.๖๐ ล้านบาท เบิกลักษณะงานดำเนินการเอง เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๑.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑ มี PO จำนวน ๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖ โดยกรมชลประทานได้กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ ซึ่งหน่วยงานคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๔๙ รายการ งบประมาณ ๓๖๐.๓๙ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๒๓ รายการ งบประมาณ ๑๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ล้านบาทเศษ เป็นงานจ้างเหมา จำนวน ๑๙ รายการ งบประมาณ ๓๓๑ ล้านบาทเศษ ลงนามสัญญาแล้ว ๑๐ รายการ งบประมาณ ๑๘ ล้านบาทเศษ รอลงนามสัญญา ๖ รายการ งบประมาณ ๑๑๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑ รายการ งบประมาณ ๙ ล้านบาทเศษ รออุทธรณ์ ๒ รายการ งบประมาณ ๒๔ ล้านบาทเศษ ประกาศเชิญชวน ๒ รายการ งบประมาณ ๔๘ ล้านบาทเศษ ประกาศร่าง TOR จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๒๕.๖๓ ล้านบาท รายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะลงนามภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่าย หน่วยงานได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดเบิกจ่ายให้เพิ่มขึ้น

ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน งบประมาณ ๑๔๐.๓๓ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง ๖๓ รายการ งานสัญญา ๕ รายการ ปัจจุบันก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ ๔๔.๘๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๒๘ ซึ่งงานสัญญา ๕ รายการ ก่อนนี้แล้ว ๑ รายการ คงเหลือ ๔ รายการ เป็นรายการก่อสร้างบ้านพักและก่อสร้างสำนักงาน ๓ รายการ งบประมาณรวม ๖.๒๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน งบประมาณ ๐.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง สำหรับงานดำเนินการเองนั้น

/ลักษณะงาน...

ลักษณะงานไม่เหมือนกันและจะต้องดำเนินการตามห้วงฤดูกาล เช่น งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไปจะมีการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะเริ่มดำเนินการปลูกในช่วงฤดูฝน และงานแนวกันไฟก็เช่นกัน จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน

ผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน งบประมาณ ๔๗.๑๐ ล้านบาท รายการระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จังหวัดลำปาง เป็นงานดำเนินการเองอยู่ระหว่างขอปรับแผนการดำเนินไปที่ดินสังกัด สำหรับงานปลูกป่าและแนวกันไฟลักษณะงานไม่เหมือนกันและจะต้องดำเนินการตามห้วงฤดูกาล โดยจะเริ่มดำเนินการปลูกในช่วงฤดูฝนยาวไปถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงานแนวกันไฟก็เช่นกัน จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๓๒ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓.๑๐ ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียน โรงเรียนประกอบเลี้ยง โรงเรียนนันทาร และห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงนามสัญญาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๙๐ วัน และงวดที่ ๒ ภายใน ๑๖๐ วัน

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๗.๑๔ ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ ลงนามสัญญาแล้ว ๕ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ อยู่ระหว่างประกาศ TOR จำนวน ๔ รายการ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าทั้ง ๕ รายการ ที่เหลือ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๘.๒๑ ล้านบาท ปัจจุบันรายการที่ ๑ จะลงนามสัญญาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒-๔ จะลงนามสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ รายการที่ ๘ จะลงนามสัญญาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๙ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายการที่ ๑๐ ยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดพิจารณาผล วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่ารายการที่ ๙-๑๐ จะลงนามสัญญาได้ไม่เกินวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณ ๑๖.๗๘ ล้านบาท เป็นงบเงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๑๕ แห่ง และโรงเรียนวัด จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายที่ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ ลำช้าเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานกิจกรรมฝัฒนัง และรายการการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทุ่งฮี วัดป่าต้นหลวง และวัดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วัดบ้านใหม่ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ ซึ่งหน่วยงานได้เร่งรัดให้วัดและโรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนงานที่กำหนดไว้

ผู้แทนจากโรงพยาบาลลำปาง : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๑๑.๙๓ ล้านบาท รายการที่ ๑ ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงการช่วยชีวิตขั้นสูงและสภาวะโรคของเด็กทารก งบประมาณ ๔ ล้านบาท ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน จะบันทึก Po วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๖๔ ยูนิต เป็นอาคารคสล. ๕ ชั้น งบประมาณ ๗.๙๓ ล้านบาท ลงนามสัญญาแล้ว วงเงิน ๗.๓๕ ล้านบาท ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน บันทึก Po เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๑๕.๑๙ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๒ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ เป็นรายการซื้อชุดตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งบประมาณ ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะลงนามในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนรายการที่ก่อหนี้แล้ว รายการปรับปรุงอาคารหอพัก จำนวน ๔๘ ห้อง งบประมาณ ๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ส่วนรายการปรับปรุงอาคารสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ อยู่ระหว่างตรวจรับ

ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี : หน่วยงานได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒.๘๐ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแพลตฟอร์มที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ : ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน ๑ รายการ เป็นงานดำเนินการเอง ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล งบประมาณ ๔.๙๘ ล้านบาท ซึ่งมีทั้งงานซื้อวัสดุ และอะไหล่เพื่อดำเนินการซ่อมเอง ส่วนงานทาสีจะเป็นงานจ้างจากเอกชน คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน) : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๘.๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้แล้ว ๑๒ รายการ คงเหลือ ๑๓ รายการ โดยรายการเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างและปนเปื้อนในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ พร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ งบประมาณ ๒๕.๔๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล ครบระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดจะลงนามสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ชุดตรวจวัดอุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ งบประมาณ ๐.๖๑ ล้านบาท จะดำเนินการประกาศเชิญชวนใหม่ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และรายการที่ ๒๒ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมด้วยอนุภาคแม่เหล็ก ต่าบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างขออุทธรณ์กรมบัญชีกลาง คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถลงนามสัญญาได้ทุกรายการ

ผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๕ รายการ งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร ขนาด ๑๐.๐๐ x ๒๘.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติแบบรูปรายการจากต้นสังกัดวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งรายการนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับแจ้งจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง ให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้แทนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑ รายการ งบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งใบจัดสรรว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด

ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๖ รายการ งบประมาณ ๒.๖๕ ล้านบาท เป็นครุภัณฑ์จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือ ๑ รายการ เป็นรายการเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๐ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ยื่นขอความอนุเคราะห์หลายหน่วยงาน โดยอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะทยอยเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ งบประมาณ ๒.๙๘ ล้านบาท รายการที่ ๑ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล งบประมาณ ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ และจะเรียกลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค่างด้วยวัสดุเมทัลชีท อาคารหอประชุมและโถงวิชาการ งบประมาณ ๐.๙๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนด TOR คาดว่า จะก่อนนี้ผู้กผันได้ไม่เกินไตรมาสที่ ๒

ผู้แทนจากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๒ รายการ งบประมาณ ๒.๒๕ ล้านบาท รายการที่ ๑ จอ LED อินเทอร์เน็ตที่ปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล งบประมาณ ๐.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล และจะเรียกลงนามสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายการที่ ๒ ชุดปฏิบัติการสอนออนไลน์และระบบประชุมทางไกล (Video Conference) งบประมาณ ๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผู้แทนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย : ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๑ รายการ งบประมาณ ๓.๔๑ ล้านบาท เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยการปูพื้นอาคาร ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างบันทึก PO และขอปรับแผนการดำเนินการไปในไตรมาสที่ ๓ ช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากระหว่างนี้ยังเป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้

เลขานุการฯ (คลังจังหวัดลำปาง) : รายการที่ ๓ อาคารสนับสนุนบริการ ศูนย์ประชุม และที่จอดรถ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หน่วยงานสามารถบันทึก PO สำหรับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องรอให้แก้ไขสัญญาในระบบ e-GP เสร็จสิ้น และหากแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ต้องเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีให้เสร็จสิ้นก่อน ถึงจะเบิกเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ประธานกรรมการ : รายการ/โครงการที่ยังไม่ก่อนนี้ผู้กผันให้เร่งดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ และใช้จ่ายให้ได้ตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และหากหน่วยงานมีปัญหาด้านการบริหารสัญญาการใช้งานในระบบ e-GP และการเบิกจ่าย สามารถขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือหากมีปัญหาด้านระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องต่อไป


มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี

เลิกประชุมเวลา : ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ กำลั้งช่วย)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางรัศมี ตุ่นสีใส)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ