



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 รับที่..... 561
 วันที่..... 5 มีนาคม 2569
 เวลา..... 13.20 น.

ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๐๐๐๑๒๕

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีนครลำปาง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายกเทศมนตรีตำบล ตามเอกสารแนบ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๐๙๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปางได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยเชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ที่มีผลการเบิกจ่ายและมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒) และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย สนง.คลังจังหวัดลำปาง ส่งรายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2/2569 มาเพื่อ

/ เพื่อโปรดทราบ
 / เพื่อโปรดพิจารณา
 / เห็นควรแจ้ง/อนุมัติ รอนงฯ ผ.ผ.

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 5 มี.ค. 69

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรพิน ชัดผาบ)
 คลังจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง.....รอนง.....
- เห็นควรมอบ.....

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 5 มี.ค. 69

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๓๑ ต่อ ๒๕๑๒๓

โทรสาร. ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : lpg@cgd.go.th

- ทราบ.....
- แจ้ง.....
- มอบ.....

(นายวิษุติ ลีจินดา)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 5 มี.ค. 69

รายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวียงสะกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เรียน ๑) สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒) และเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	
๑	๐๕๐๐๒๐๐๐๔๖	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
๒	๐๕๐๐๖๐๐๐๐๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำ วิทยาเขตลำปาง
๓	๐๕๐๐๖๐๐๐๔๒	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
๔	๐๖๐๐๕๐๐๐๓๖	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	ผู้อำนวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง
๕	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๗	สำนักงานชลประทานที่ ๒	ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒
๖	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๘	โครงการชลประทานลำปาง	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง
๗	๐๗๐๐๘๐๐๐๕๙	สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง
๘	๐๗๐๑๓๐๐๐๔๖	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
๙	๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	ศูนย์สร้างทางลำปาง	ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง
๑๐	๐๙๐๐๗๐๐๐๑๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)
๑๑	๐๙๐๐๙๐๐๐๕๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขา ลำปาง	ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๑๒	๐๙๐๑๒๐๐๐๘๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)
๑๓	๑๕๐๐๒๐๐๐๖๐	สำนักงานจังหวัด ลำปาง	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๔	๑๕๐๐๖๐๐๐๒๓	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
๑๕	๑๕๐๐๗๐๐๐๕๘	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด ลำปาง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำปาง
๑๖	๑๕๐๐๘๐๐๐๕๖	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
๑๗	๑๖๐๐๗๐๐๐๕๗	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๑๘	๑๗๐๐๔๐๐๐๓๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง
๑๙	๒๐๐๐๔๐๐๗๔๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
๒๐	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๔	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
๒๑	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
๒๒	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๖	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
๒๓	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๘	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน
๒๔	๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
๒๕	๒๐๓๓๔๐๐๖๐๗	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	
๒๖	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๙	โรงพยาบาลลำปาง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
๒๗	๒๒๐๐๔๐๐๐๒๒	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง เคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง
๒๘	๒๓๐๕๙๐๐๐๐๑	สนง.บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง	ผู้อำนวยการ สนง.บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง
๒๙	๗๐๑๕๓๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัด	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

๒) อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง (กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-gp)

ลำดับ	พื้นที่อำเภอ	หน่วยเบิกจ่าย	
๑	อ.เมืองลำปาง	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
๒		เทศบาลนครลำปาง	นายกเทศมนตรีนครลำปาง
๓		เทศบาลเมืองพิชัย	นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
๔		ทต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง	นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว
๕		ทต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง	นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย
๖	อ.เกาะคา	ทต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา	นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
๗		ทต.ไหล่หิน อ.เกาะคา	นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน
๘		ทต.วังพร้าว อ.เกาะคา	นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว
๙		ทต.เกาะคา อ.เกาะคา	นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา
๑๐		ทต.ท่าผา อ.เกาะคา	นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
๑๑	อ.เสริมงาม	ทต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งงาม
๑๒		ทต.เสริมงาม อ.เสริมงาม	นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม
๑๓		ทต.เสริมชัย อ.เสริมงาม	นายกเทศมนตรีตำบลเสริมชัย
๑๔	อ.งาว	ทต.หลวงใต้ อ.งาว	นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
๑๕	อ.แจ้ห่ม	ทต.ทุ่งผิง อ.แจ้ห่ม	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผิง
๑๖	อ.วังเหนือ	ทต.วังเหนือ อ.วังเหนือ	นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ
๑๗	อ.เถิน	เทศบาลเมืองล้อมแรด	นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
๑๘		ทต.แม่มอก อ.เถิน	นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
๑๙		ทต.เถินบุรี อ.เถิน	นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี
๒๐	อ.แม่พริก	ทต.แม่พริก อ.แม่พริก	นายกเทศมนตรีตำบลแม่พริก
๒๑		ทต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก	นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง
๒๒	อ.แม่ทะ	ทต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ	นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
๒๓	อ.ห้างฉัตร	ทต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร
๒๔		ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร	นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
๒๕		ทต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร	นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว
๒๖		ทต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร	นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

- | | | |
|-------------------------------|--|--------|
| ๑. นายฤกษ์ พิณีจ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง | ประธาน |
| ๒. นางสาวอโนชา ธงสถาพรวัฒนา | เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง | |
| ๓. นายสุพจน์ แก้วอ่อน | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงานวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | |
| ๔. นางสาวสุชาร์ตน์ วงศ์ษา | หัวหน้างานแผนฯ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | |
| ๕. นางสาวอนุตตรีย์ สุษะ | เจ้าหน้าที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | |
| ๖. สิบเอกวรเชษฐ์ หมัดอะดัม | ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง | |
| ๗. นางสาวอัมณฉนิชา สุวรรณราช | หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง | |
| ๘. นางจุฬามณี รุ่งรักษ์ | นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง | |
| ๙. นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข | หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักชลประทานที่ ๒ | |
| ๑๐. นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร | นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานลำปาง | |
| ๑๑. นางสาววารุณี เพื่อนคำ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง | |
| ๑๒. นางสาวนงลักษณ์ สักกีนัง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง | |
| ๑๓. นางประณี ธรรมวงศ์ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ ศูนย์สร้างทางลำปาง | |
| ๑๔. นางสาวกฤษณา มีมงคล | ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวกสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) | |
| ๑๕. นางสาวนริศา แบนอัน | นักวิชาการพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง | |
| ๑๖. นายวรรณวัฒน์ รอดเมือง | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) | |
| ๑๗. นางสาวนงนุช ศรีสืบ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) | |
| ๑๘. นายฤกษ์ ผดุงกิจ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง | |
| ๑๙. นายกิตติ เหลืองจิโรนทัย | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง | |
| ๒๐. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ลือโลก | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง | |
| ๒๑. นายกิตติศักดิ์ ทัพน้อย | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทัศนสถานบำบัดพิเศษลำปาง | |
| ๒๒. นางสาวมาลัยทอง สุรวัักษ์ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง | |
| ๒๓. นายจิรัฐพงศ์ สุมณะ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน | |
| ๒๔. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน | |
| ๒๕. นางศศิธร บุญชุม | นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน | |

๒๖. นางสาวจริณี ภูติวัฒนนันต์
๒๗. ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์ สนมฉำ
๒๘. นายสมพงษ์ นันตะภาพ
๒๙. นายนาวิน ศรีวิเศษ
๓๐. นางจิราพร สิทธิวะ
๓๑. นายวณิชโรจน์ สิงห์สุริยะ
๓๒. นางสาวศิริพร จันละ
๓๓. นางสาวรวีวรรณ คำเมื่อไหว
๓๔. นายภาคภูมิ พจนารถ
๓๕. นายสุภกิจ ชัยเมืองเลน

๓๖. นางสาวเทวรินทร์ ยะสุทธิ

๓๗. นางสาวปนัดดา หลวงเครื่อง

๓๘. นายวุฒิกร พรหมคำ
๓๙. นายพลากรณ์ ศรีธาสุข
๔๐. นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
๔๑. นายศรชัย ยอดคิง
๔๒. นายกำธร ธิยาว
๔๓. นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ
๔๔. นางสาวณยา เพิ่งพิมพ์
๔๕. นายอดุลวิทย์ มัชชะ
๔๖. ว่าที่ร้อยตรีวรวิฑู ผืนคำอ้าย
๔๗. นายธรรมวิษณุ พรหมจรรย์
๔๘. นางกฤตธีรา คำภีธรรม
๔๙. นางสาวลินดา ดวงสุภา
๕๐. นายวีระพงษ์ วงค์แก้ว
๕๑. นายวุฒินันท์ อรรคเดโช
๕๒. นางสาววิไลวรรณ เทพผืน
๕๓. นางสาววรรณีย์ ภูษุข
๕๔. จำสับเอกสุรเชษฐ์ มีพิน
๕๕. นางสาวดาณัฐ กาวิละพันธ์
๕๖. นางสาวนฤนาถ เครือชัยแก้ว
๕๗. นายสงค์ ใหม่ตัน
๕๘. นางสาวสาวิตรี แก้วถาวร
๕๙. นายประทีป ทองสำฤทธิ์
๖๐. ว่าที่ ร.ต. หมิง อาภาพร ปัญญาติบวงศ์

- เจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
รองผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
หัวหน้างานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
นักวิชาการพัสดุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลำปาง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดลำปางและงบประมาณจังหวัด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา เทศบาลนครลำปาง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลเมืองพิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เทศบาลตำบลต้นธงชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลตำบลลำปางหลวง
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลไหล่หิน
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลวังพร้าว
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังพร้าว
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเกาะคา
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเสริมงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเสริมชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลหลวงใต้
ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลวังเหนือ
นักวิชาการคลังชำนาญการ เทศบาลเมืองลี้มแรด
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หมอก เทศบาลตำบลแม่หมอก
นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี เทศบาลตำบลเถินบุรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เทศบาลตำบลแม่พริก
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

- | | |
|----------------------------|---|
| ๖๑. นายณรงค์ เครือไหม | ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ |
| ๖๒. นางสาวกรกต สุนินตา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เทศบาลตำบลห้างฉัตร |
| ๖๓. นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง | นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล |
| ๖๔. นายจิรัฐ ยารังษี | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล |
| ๖๕. นายกิตติภณ ใจคำตา | นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว เทศบาลตำบลเมืองยาว |
| ๖๖. นางณัชชกา ปงแปงเจริญ | ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลปงยางคก |
| ๖๗. นางสาวอรพิน ชัดผาบ | คลังจังหวัดลำปาง |

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. นางกรรณิการ์ จันทะวงค์ | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๒. นางสาวชนิดา เรืองมณี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |
| ๓. นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง |

เริ่มประชุมเวลา : เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ และรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ และการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำ และรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ โดยเฉพาะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ให้เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ หากไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ส่วนราชการต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือนั้นและเร่งรัดเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นี้

ส่วนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๕๕ รายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๘ เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม และรายจ่ายประจำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๑ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๙ ขณะนี้เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ของไตรมาสที่ ๒ จังหวัดลำปาง มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายอยู่มาก ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของส่วนราชการและอปท. ในจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการก่อนนี้ผูกพันการเบิกจ่าย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของส่วนราชการ จึงได้จัดประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙
คลังจังหวัดลำปาง

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ
รายงานการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ส่งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา
แล้ว ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๐๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ มีการ
แก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

(๑) หน้าที่ ๒๗ (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฮั่ว) บรรทัดที่ ๖ แก้ไขข้อความ
จาก โครงการ ๑) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัติโนมัติ กำหนดเสนอราคา
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ เป็น อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

โครงการ ๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งปี่ หมู่ที่ ๑ (สายข้างแม่น้ำวัง)

โครงการ ๓) ปรับปรุงผิวจราจรโดยทำการลาดยาง Asphaltic Concrete
(OverLay) แล้วบดทับ บ้านทุ่งปี่ หมู่ที่ ๑ (ซอย๕)

โครงการ ๔) ปรับปรุงผิวจราจรโดยทำการลาดยาง Asphaltic Concrete
(OverLay) แล้วบดทับ สายหลังวัดผาแดง บ้านผาแดง หมู่ที่ ๖ จาก โครงการ ๒) - ๔) ส่งมอบ
งานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เป็น โครงการ ๒) รอผลทดสอบคอนกรีต โครงการ ๓) - ๔)
ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

(๒) หน้าที่ ๒๘ (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ) บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขข้อความ
จาก ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างเสนอเรื่องแก้ไขแบบแปลน คาดว่าประกาศเชิญชวนได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้วะ ไม่มีผู้อำนวยการกองช่าง และ
นายช่างโยธา ทั้ง ๒ โครงการ จึงอยู่ระหว่างขอยืมตัวบุคลากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง (TOR) และราคากลาง คาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมตามที่ได้มีการเสนอขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
คลังจังหวัดลำปาง

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘) มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังนี้
- ภาพรวม การใช้จ่าย ร้อยละ ๕๒.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๔๗.๐๐
- รายจ่ายประจำ การใช้จ่าย ร้อยละ ๕๓.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒.๐๐
- รายจ่ายลงทุน การใช้จ่าย ร้อยละ ๕๑.๐๐ การเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๒.๐๐

คลังจังหวัดลำปาง

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำปาง (งบ Function)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)			ลำดับประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	เบิก จ่าย	ใช้ จ่าย
รายจ่ายงบลงทุน	๕,๘๓๙.๐๖	๒,๓๓๙.๙๘	๑,๓๘๑.๑๖	๒๓.๖๕	-๑๔.๓๕	๓,๗๒๑.๑๔	๖๓.๗๓	๔.๗๓	๒๘	๒๖
รายจ่ายงบประจำ	๒,๖๑๓.๖๒	๑๗.๒๓	๒,๐๘๑.๐๘	๗๙.๖๒	๑๙.๖๒	๒,๐๙๘.๓๑	๘๐.๒๘	๑๙.๒๘	๓๙	๔๒
รายจ่ายภาพรวม	๘,๔๕๒.๖๘	๒,๓๕๗.๒๑	๓,๔๖๒.๒๔	๔๐.๙๖	-๑๔.๐๔	๕,๘๑๙.๔๕	๖๘.๘๕	๗.๘๕	๔๖	๓๙

คลังจังหวัดลำปาง ภาพรวมส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๘,๔๕๒.๖๘ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๕,๘๑๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๘๕ เบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๖๒.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๐๔

รายจ่ายประจำของส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ จังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๑๓.๖๒ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) จำนวน ๒,๐๙๘.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๙.๒๘ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๘๑.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๒ สูงกว่า เป้าหมายร้อยละ ๑๙.๖๒

รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการจังหวัดลำปาง มีผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน จังหวัด ลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้นจำนวน ๕,๘๓๙.๐๖ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) จำนวน ๓,๗๒๑.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๓ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔.๗๓ เบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๘๑.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๓๕

มติที่ประชุม รับทราบ

คลังจังหวัดลำปาง ๓.๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จัดสรร	การเบิกจ่าย				การใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย)			ลำดับ ประเทศ	
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	สูง-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	เบิก จ่าย	ใช้ จ่าย
รายจ่ายงบลงทุน	๒๒๘.๓๑	๓๗.๓๔	๑๒.๑๕	๕.๓๒	-๓๒.๖๘	๔๙.๔๙	๒๑.๖๘	-๓๗.๓๒	๑๗	๕๓
รายจ่ายงบประจำ	๓๐.๔๖	๐.๒๘	๓.๒๒	๑๐.๕๘	-๔๙.๔๒	๓.๕๑	๑๑.๕๑	-๔๙.๔๙	๕๓	๖๗
รายจ่ายภาพรวม	๒๕๘.๗๗	๓๗.๖๓	๑๕.๓๗	๕.๙๔	-๔๙.๐๖	๕๓.๐๐	๒๐.๔๘	-๔๐.๕๒	๒๕	๕๔

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒๕๘.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO + เบิกจ่าย) จำนวน ๕๓.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐.๕๒ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๘.๓๑ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+ เบิกจ่าย) จำนวน ๔๙.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๗.๓๒ และรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๓๐.๔๖ ล้านบาท ใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) จำนวน ๓.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๙.๔๙

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒๕๘.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๕.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๙.๐๖ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๘.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๑๒.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๖๘ และรายจ่ายประจำได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน ๓๐.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน ๓.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๙.๔๒

มติที่ประชุม รับทราบ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนเงินกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
- งบรวมส่วนราชการ	๓,๒๓๗.๒๐	๑,๖๒๘.๐๓	๑,๖๐๙.๑๖	๕๐.๒๙
- งบพัฒนาจังหวัด	๑๐๕.๘๗	๖๘.๑๗	๓๗.๖๙	๖๔.๔๐
เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๘	๓,๓๔๓.๐๖	๑,๖๙๖.๒๑	๑,๖๔๖.๘๕	๕๐.๗๔

หน่วยงานขอเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๓ หน่วยงาน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น จำนวน ๔๖ หน่วยงาน คงเหลือซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗ หน่วยงาน สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง มีเงินกันทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๔๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๙๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๔ คงเหลือจำนวน ๑,๖๔๖.๘๕ ล้านบาท สำหรับรายละเอียดรายโครงการขออนุญาตติดตามในวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คลังจังหวัดลำปาง ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และมีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

ระเบียบวาระที่ ๔.๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๑	๐๕๐๐๒๐๐๐๔๖	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง	๐.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒	๐๕๐๐๖๐๐๐๐๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	๑๓.๐๗	๐.๑๒	๐.๒๗	๒.๐๕	๐.๓๙	๒.๙๗
๓	๐๕๐๐๖๐๐๐๔๒	โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	๗.๙๗	๐.๐๐	๐.๖๑	๗.๕๙	๐.๖๑	๗.๕๙
๔	๐๖๐๐๕๐๐๐๓๖	สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง	๐.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๗	สำนักงานชลประทานที่ ๒	๒๕๐.๓๗	๖๑.๔๐	๘๐.๕๐	๓๒.๑๕	๑๔๑.๙๑	๕๖.๖๘
๖	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๘	โครงการชลประทานลำปาง	๕๓๗.๕๓	๙๐.๒๙	๒๔๘.๙๗	๔๖.๓๒	๓๓๙.๒๖	๖๓.๑๑
๗	๐๗๐๐๘๐๐๐๕๙	สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง	๑๙.๔๔	๑.๗๔	๑.๐๘	๕.๕๘	๒.๘๓	๑๔.๕๔
๘	๐๗๐๑๓๐๐๐๔๖	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง	๕.๕๙	๐.๓๐	๐.๘๘	๑๕.๗๐	๑.๑๗	๒๑.๐๐
๙	๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	ศูนย์สร้างทางลำปาง	๖๒๔.๑๘	๒๔๑.๓๓	๖๖.๕๕	๑๐.๖๖	๓๐๗.๘๘	๔๙.๓๓

ลำดับ...

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบ จัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๑๐	๐๙๐๐๗๐๐๐๑๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	๑๐๙.๔๓	๐.๓๖	๐.๖๔	๐.๕๙	๑.๐๐	๐.๙๑
๑๑	๐๙๐๐๙๐๐๐๕๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๗๕.๗๗	๑๑.๓๘	๑๖.๕๒	๒๑.๘๐	๒๗.๘๙	๓๖.๘๒
๑๒	๐๙๐๑๒๐๐๐๘๙	สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	๑๒๘.๐๘	๒๓.๖๑	๑๖.๐๒	๑๒.๕๑	๓๙.๖๒	๓๐.๙๔
๑๓	๑๕๐๐๒๐๐๐๖๐	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๗.๒๘	๑.๙๐	๐.๔๘	๖.๕๗	๒.๓๘	๓๒.๗๕
๑๔	๗๐๑๕๓๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัด	๒๒๘.๓๑	๓๗.๓๔	๑๒.๑๕	๕.๓๒	๔๙.๔๙	๒๑.๖๘
๑๕	๑๕๐๐๖๐๐๐๒๓	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๐	๖.๐๑	๑.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๖๙	๒๘.๐๕
๑๖	๑๕๐๐๗๐๐๐๕๘	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง	๔.๐๑	๐.๐๐	๐.๕๖	๑๓.๙๘	๐.๕๖	๑๓.๙๘
๑๗	๑๕๐๐๘๐๐๐๕๖	สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จังหวัดลำปาง	๓๐๐.๙๘	๐.๐๐	๒๗.๙๓	๙.๒๘	๒๗.๙๓	๙.๒๘
๑๘	๑๖๐๐๗๐๐๐๕๗	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	๐.๘๖	๐.๐๐	๐.๓๖	๔๒.๔๑	๐.๓๖	๔๒.๔๑
๑๙	๑๗๐๐๔๐๐๐๓๐	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง	๓.๐๙	๑.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๗	๔๔.๒๙
๒๐	๒๐๐๐๔๐๐๗๔๙	สนง. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน	๑๑.๒๙	๑.๕๓	๑.๘๖	๑๖.๔๔	๓.๓๘	๒๙.๙๘
๒๑	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๔	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	๙.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	๑๒.๘๕	๒.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๘๗	๒๒.๓๓
๒๓	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๖	วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง	๔.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๘	วิทยาลัยการอาชีพเถิน	๑๑.๘๙	๕.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๗๒	๔๘.๑๒
๒๕	๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	๑๐.๘๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	๒๐๓๓๔๐๐๖๐๗	ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาลำปาง	๘.๕๖	๗.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๗.๒๘	๘๕.๐๕
๒๗	๒๑๐๐๒๐๐๑๕๙	โรงพยาบาลลำปาง	๗.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๘	๒๒๐๐๔๐๐๐๒๒	ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม เครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง	๑๔.๕๙	๒.๐๖	๕.๔๙	๓๗.๖๒	๗.๕๕	๕๑.๗๔
๒๙	๒๓๐๕๙๐๐๐๐๑	สนง.บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง	๒๙.๓๐	๑๐.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐.๕๙	๓๖.๑๓

หมายเหตุ : เรียงลำดับรหัสหน่วยเบิกจ่ายจากน้อยไปหามาก

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน
สนง.ท่องเที่ยว ๑ รายการ เป็นเงินจำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) ค่าเช่า
และกีฬาจังหวัด รถบรรทุก (ดีเซล) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี e-bidding ครั้งที่ ๓
ลำปาง ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การจัดหาตัวผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
น้อยกว่าราคาท้องตลาดส่งผลให้ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาไม่ได้ ทั้งนี้กรมต้นสังกัดแจ้งว่า
หากการจัดหาครั้งนี้ หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างได้ กรมต้นสังกัดจะ
ดิงเงินงบประมาณกลับคืนเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
มหาวิทยาลัยการกีฬา ลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓.๐๗ ล้านบาท จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้
แห่งชาติ วิทยาเขต ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (๒ ชั้น)
ลำปาง โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ๒๕ เมตร และโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนด TOR สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากไม่มี
นายช่างโยธาประจำวิทยาเขต จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการเขียนแบบงาน
ก่อสร้าง ทั้งจากนายช่างโยธาของกรมพลศึกษา และช่างผู้ควบคุมงานจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในสิงหาคม ๒๕๖๙

ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๘ รายการ โดยลงนามและจัดทำ
PO จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างกำหนด TOR จำนวน ๑๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรรายจ่าย
โรงเรียนกีฬา ลงทุน จำนวน ๗.๙๗ ล้านบาท จำนวน ๘ โครงการ ที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากติด
จังหวัดลำปาง ปัญหาไม่มี นายช่างเขียนแบบของหน่วยงานเอง โดยขณะนี้ได้รับความอนุเคราะห์นายช่าง
จากเทศบาลนครลำปางสำหรับดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงสนามกรีฑา
ประเภทลาน วงเงินงบประมาณ ๐.๙๓ ล้านบาท และปรับปรุงถนนของโรงเรียนฯ วงเงิน
งบประมาณ จำนวน ๕.๐๐ ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและ
ราคากลางงานก่อสร้าง คาดว่าสามารถประกาศเชิญชวนได้สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สำหรับรายการจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ วงเงิน
งบประมาณ ๐.๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายการสนามเซปักตะกร้อพื้นยางสังเคราะห์ (แข่งขัน) โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ลำปาง วงเงินงบประมาณ ๐.๙๐ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยฝากเบิกของสถานพัฒนา
สถานพัฒนาและ และ พื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน
ฟื้นฟูเด็กจังหวัด ๐.๔๘ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ รายการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบน้ำบ้านพักเด็ก
ลำปาง และครอบครัวจังหวัดลำปาง ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุด
สัญญา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถจัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐ ล้านบาทเศษ จำนวน ๗๑ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๘๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๓๒.๑๕ รวมเป็นเงินใช้จ่ายจำนวน ๑๔๑ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๘ คาดการณ์เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๕ ล้านบาทเศษ ประมาณร้อยละ ๕๐ ซึ่งรวมใช้จ่ายประมาณ จำนวน ๑๘๕ ล้านบาทเศษ โดยคาดว่าผลใช้จ่าย ร้อยละ ๗๔

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานลำปาง โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานของกรมชลประทาน โครงการชลประทาน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ๑) โครงการชลประทานลำปาง ๒) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กว๊าน - กว๊าคอหมา ๓) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ๔) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒ ๕) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๓ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๕๓๗ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๒๕๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๔๗.๘ จัดทำ PO รวมทั้งหมด จำนวน ๘๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๔.๙๐ รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๓๑ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๒ ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ เป็นไปตามเป้าหมาย และในไตรมาสที่ ๒ จะเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายเช่นกัน

ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป็นเงินจำนวน ๑๙ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายประมาณ ๑.๐๘ ล้านบาท และจัดทำ PO แล้ว จำนวน ๑.๗๔ ล้านบาท โดยโครงการค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๕๐ บ่อ ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๑๕ บ่อ อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จำนวน ๓๘ บ่อ และเรียกलगนามในสัญญา จำนวน ๙๗ รายการ

สำหรับโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ดังนี้

๑) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านทุ่งกล้วย ม.๕ ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง เนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร (บ้านเปาะ ม.๕ ต.บ้านโป่ง อ.งาว ๑๕๐ ไร่ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท และบ้านแม่ทาน ม. ๗ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ ๒๕๐ ไร่ จำนวน ๐.๘ ล้านบาท) กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าพิจารณาผลและประกาศผู้ชนะได้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุ่มน้ำสาละวิน บ้านทุ่งคา ม.๔ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม ๓๗๕ ไร่ งบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างร่าง TOR คาดว่าเบิกจ่ายภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๔) สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑๔ แห่ง (อ.แม่ทะ ๖ แห่ง, อ.งาว ๒ แห่ง, อ.วังเหนือ ๒ แห่ง และอ.แจ้ห่ม ๒ แห่ง) กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าพิจารณาผล วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเรียกलगนามในสัญญา คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ (บ้านโทกหัวช้าง อ.เมือง จำนวน ๕ ไร่ /บ้านกล้วยแพะ อ.เมือง จำนวน ๕ ไร่ /บ้านม่วงน้อย อ.เกาะคา จำนวน ๑๐ ไร่)

๒) พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map (บ้านโป่งร้อน อ.เกาะคา จำนวน ๑๐๐ ไร่ และบ้านนาบ้านไร่ อ.เถิน จำนวน ๑๐๐ ไร่)

ผู้แทน...

ผู้แทนปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลำปาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน เป็นเงินจำนวน ๕.๕๙ ล้านบาท จำนวน ๒๐ รายการ ดังนี้

๑) รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน) วงเงินงบประมาณ ๐.๐๔ ล้านบาท
เป็นค่าตอบแทนบุคลากร

๒) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลร่องเคาะ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าเบิกจ่ายเงินต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓) โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ขนาดเล็ก (S) ตำบลแจ้ซ้อน
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๐.๑๕ ล้านบาท แจ้งส่งมอบงาน
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าเบิกจ่ายเงินต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๔) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๑ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๑.๐๑ ล้านบาท

๕) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๒ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๑.๐๔ ล้านบาท

๖) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๓ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๐.๘๖ ล้านบาท

๗) ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ แห่งที่ ๔ บ้านแม่ฮาม ตำบลเกาะคา อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ แห่งละ ๐.๔๓ ล้านบาท

รายการที่ ๔) - ๗) ได้ผู้รับจ้างแล้ว เรียกกลงนามในสัญญาและจัดทำ PO
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์สร้างทาง
ลำปาง

ศูนย์สร้างทางลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณ
รายจ่ายพ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นงานดำเนินการเอง เงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๒๔ ล้านบาทเศษ
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทางศูนย์ได้รับจัดสรรงบเพิ่ม จำนวน ๒๗ ล้านบาทเศษ
จำนวน ๖ โครงการ เป็นงานฟื้นฟูทางหลวงฯ ขณะนี้ได้จัดทำ PO แล้ว ๒๔๑ ล้านบาทเศษ
เบิกจ่ายไปแล้ว ๖๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๖ รวมใช้จ่าย ๓๐๗ ล้านบาทเศษ
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากร
น้ำบาดาล เขต ๑
(ลำปาง)

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง) ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๙.๔๓ ล้านบาท จำนวน ๓๙ รายการ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน
และงบรายจ่ายอื่น ๆ มีทั้งงานสัญญา ซึ่งได้จัดทำ PO แล้ว และที่เหลือเป็นงานดำเนินการเอง
ทั้งหมด อยู่ระหว่างรอวัสดุจากส่วนกลางเป็นผู้จัดหาและจัดส่งให้

สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาหน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำดิบ อำเภอ
ป่าซาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๙๐ ล้านบาทเศษ จัดหาด้วยวิธี e-bidding
โดยทางหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้างเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกกลงนาม
ในสัญญา คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สามารถลงนามและจัดทำ PO ได้

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ โครงการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้
 สาขาลำปาง - ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร วงเงินงบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท
 ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

- เสอาอากาศวิทยุ (GUY WIRE) สูง ๔๕ เมตร สถานีควบคุมไฟฟ้าขุนตาล -
 ผาเมือง) วงเงินงบประมาณ ๐.๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
 คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

สำหรับโครงการ การจัดทำแนวกันไฟ การเพาะชำกล้าหวาย เป็นงาน
 ดำเนินการเอง โดยรายการแนวกันไฟ จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบ
 และตรวจรับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือน
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ส่วนงานบำรุงป่าหวาย อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดวงงาน ๔ งวด
 เบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จประมาณ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

สำหรับค่าใช้จ่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยจาง
 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดหาโดยวิธี e-bidding กำหนดเสนอราคา
 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล

ส่วนโครงการที่เป็นค่าปรับปรุงบ้านพักคนงาน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก
 นักท่องเที่ยว จำนวน ๗ โครงการ และโครงการปรับปรุงที่ทำการหน่วยอุทยานฯ จำนวน
 ๑ โครงการ เป็นงานดำเนินการเอง โดยจัดซื้อวัสดุเพื่อให้คนงานของหน่วยอุทยานเป็น
 ผู้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเอง คาดว่าแล้วเสร็จและทยอยเบิกจ่ายประมาณเดือน
 พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ และเป็นงานสัญญา จัดหาผู้รับจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 (ลำปาง) เป็นเงินจำนวน ๑.๑๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน ๑๔ โครงการ รายละเอียดดังนี้
- ๑) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่พริก อำเภอแม่พริก
 - ๒) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ
 - ๓) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สป.๑๙ (แม่โป่ง) ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
 - ๔) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ

ลำดับ ๑) - ๔) จัดทำ PO แล้ว

๕) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สป.๑ (แม่พริก) อำเภอแม่พริก
 อยู่ในระหว่างรอสิ้นสุดอุทธรณ์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๖) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สป.๑๒ (แม่จางตอนขุน) อำเภอ
 แม่เมาะ

๗) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สป.๑๔ (แม่ทะ) อำเภอแม่ทะ

ลำดับ ๖) - ๗) อยู่ในระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำและการรายงานผล
 ราคากลาง บก.๐๑, ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖

๘) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สป.๓ (แม่ทาน) ตำบลแม่แก้ว
 อำเภอสบปราบ รอกรมอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็น สป.๑๖ (แม่ปะ) ตำบลแม่ถอด

- ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓
(ลำปาง)
- ๙) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๗ (แม่สอย) ตำบลบ้านขอ อำเภอมืองปาน อยู่ในระหว่างรอสิ้นสุดอุทธรณ์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๑๐) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๑๕ (แม่จางตอนใต้) ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ อยู่ในระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำและการรายงานผลราคากลาง บก.๐๑, ปร.๔ , ปร.๕ , ปร.๖
- ๑๑) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๒๐ (แม่หวด) ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ในระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๑๒) ก่อสร้างสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๑๘ (แม่เรียง) ตำบลไหล่หิน อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๑๓) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถานีเพาะชำกล้าไม้ป่าภาค จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๑๔) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย รวม ๒ ชั้น ๒๐ ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อยู่ในระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำและการรายงานผลราคากลาง บก.๐๑, ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

- สำนักงานจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๕.๘๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
- ๑) ค่าปรับปรุงทาสีและเปลี่ยนผ้าเพดานภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๓.๕๕ ล้านบาท เสนอราคาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และพิจารณาผลวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๒) ค่าก่อสร้างป้อมยามบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลป่อแฮ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๒๙ ล้านบาท จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะลงนามสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๓) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลป่อแฮ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท
- ๔) ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ตำบลป่อแฮ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท
- ๕) ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลป่อแฮ้ว อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๗๓ ล้านบาท
- โครงการลำดับที่ ๓) - ๕) จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาพร้อมได้จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

สำหรับงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑ รายการ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด/และนโยบาย ของรัฐบาล วงเงินงบประมาณ ๑.๔๕ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน พื้นที่ป่า (สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง) วงเงินงบประมาณ จำนวน ๐.๔๘ ล้านบาท จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๒) โครงการขุดลอกลำน้ำแม่เฟือง บ้านโป่งหลวง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ที่ทำการปกครองอำเภอมืองลำปาง) จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจัดทำ PO ได้ภายในสิ้นปีหน้า

๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลียบบลำเหมืองทุ่งใน บ้านทุ่งกว่าว หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งกว่าว อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง (ที่ทำการปกครองอำเภอมืองปาน) วงเงินงบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยในพื้นที่ตำบลปงยางคก อำเภอดำรงวิทยพร จังหวัดลำปาง (ที่ทำการปกครองอำเภอดำรงวิทยพร) วงเงินงบประมาณ ๐.๓๗ ล้านบาท จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติโครงการเช่นกัน

สำหรับงบประมาณจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับความจัดสรรเงินรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๒๘.๓๑ ล้านบาท ๒๔ โครงการ แบ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

๑) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายชาวฝายแม่อาจ (บ้านดง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๙.๑๙

๒) ก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองสายทุ่งตึง ลำปาง ตำบลแม่สุก อำเภอดำรงวิทยพร จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๗.๒๕

๓) ก่อสร้างระบบส่งน้ำลำเหมืองบน ตำบลวังซ้าย อำเภอดำรงวิทยพร จังหวัดลำปาง ร้อยละ ๑๙.๐๐

โครงการลำดับ ๑) - ๓) โครงการชลประทานลำปาง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ลักษณะงานดำเนินการเอง อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

๔) เสริมฝิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเกาะคา - ห้างฉัตร ตำบลท่าผา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๕) เสริมฝิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนศรีชุม - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO

๖) เสริมฝิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๓๔๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตำบลพระบาท อำเภอมืองลำปาง ตำบลแม่เมาะ อำเภอมืองลำปาง อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๗) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตำบลเวียงตาล อำเภอดำรงวิทยพร จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๘) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน (เป็นช่วงๆ) ตำบลห้างฉัตร อำเภอดำรงวิทยพร จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๙) ติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลียงมืองลำปาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลพระบาท อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ สายทาง อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๑๐) งานติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว บนทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแม่เชียงรายบน - ตอนไชย - สบปราบ - เกาะคา - สามัคคี (เป็นแห่งๆ) อำเภอแม่พริก อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา และทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนปางมะโอ - ป่าขาม - แยกภาคเหนือ - ขุนตาน (เป็นแห่งๆ) อำเภอแม่ทะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

โครงการลำดับ ๔) - ๑๐) แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

๑๑) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๔๐๒๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๘๗ - บ้านดอนชัย ระยะทาง ๓.๒๔๐ กิโลเมตร ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยแขวงทางหลวงชนบทลำปาง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ยกเลิกกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปี ๒๕๖๘ แล้ว

๑๒) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - บ้านนาแก้ว ตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑๓) ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement IN - Place Recycling) งานบำรุงถนนสาย ลป.๐๓๐ เชียงลาดคอสะพานวังใต้ - วังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โครงการลำดับ ๑๒) - ๑๓) โดยแขวงทางหลวงชนบทลำปาง เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างร่าง TOR

๑๔) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๑๒๐๒ ตอน บ้านหวด - แม่กา (เป็นช่วงๆ) ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจัดทำ PO

๑๕) งานราวกันอันตราย, หมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว ๓๖๐ องศา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน แก่งเสือเต้น - ตอนไชย (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่ติบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO

๑๖) ปรับปรุงจุดกลับรถและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๐.๙๐๐ กิโลเมตร ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ และจะเรียกลงนามในสัญญาต่อไป

๑๗) ปรับปรุงทางเท้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ทางหลวง หมายเลข ๑๐๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (โครงการสำรอง: Y๒) อยู่ระหว่างขออนุมัติและมอบอำนาจ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๑๘) งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี - บ้านหวด - แม่กา ระหว่าง กม.๗๑๐+๓๙๓ - กม.๘๑๔+๗๗๗ (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่เมาะ อำเภองาว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน วังหม้อพัฒนา - สำเภาทอง - สันติสุข - วังเหนือ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๑๑๐ (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน - ขามแดง ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๑๘+๕๗๙ (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕๗ ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๕+๑๐๙ (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (โครงการสำรอง: Y๒) อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

โครงการลำดับ ๑๔) - ๑๘) แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๑๙) ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
รหัสทางหลวง ท้องถิ่นป.ถ. ๘๕ - ๑๒๑ บ้านห้วยก้อด ความยาว ๙๒๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบล
ร่องเคาะ อำเภอลำดวน จังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างขออนุมัติกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๒๐) ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่างบ้านนาควาง หมู่ที่ ๒ ตำบลตอนไฟ -
บ้านหนองมุงพัฒนา ความยาว ๓,๑๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวเสือ อำเภอมะทะ จังหวัด
ลำปาง ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้รับสนับสนุนจากงบกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
ปี ๒๕๖๙ แล้ว

๒๑) จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง

๒๒) จัดทำแนวกันไฟ จำนวน ๑,๓๐๐ กิโลเมตร ในพื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง
โครงการ ๒๑) - ๒๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๒๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านศาลาไชย ความยาว ๔๕๐.๐๐
เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปารายการงาน
ก่อสร้างและกำหนดราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๒๔) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านพ่อน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร
หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

๒๕) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำวัง บ้านหนองบัว
ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลล้อมแรด อำเภอดิน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างจัดทำ
ราคากลาง คาดว่าลงนามในสัญญาในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

โครงการลำดับ ๒๓) - ๒๕) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๐ ลำปาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๖.๐๑ ล้านบาท จัดทำ PO แล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท
บรรเทาสาธารณภัยเป็นรายการค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล โดยการทำงาน แบ่งลักษณะงานเป็น ๒ กลุ่ม คือ
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่ ๙ คัน เป็นเงิน ๓.๙ ล้านบาท และงานซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด
๑๑ คัน เป็นเงิน ๒.๒ ล้านบาท เป็นงานดำเนินการเอง โดยได้รับอัตราค่าจ้างจ้างเหมา
บริการบุคคลภายนอกมาช่วยซ่อม คาดว่าเบิก ๑๐๐% เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ลำปาง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔.๐๑ ล้านบาท
ทุกโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑) ค่าสำรวจออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษา วงเงินงบประมาณ ๐.๐๓
ล้านบาท อยู่ระหว่างสำรวจสถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อออกแบบ และประมาณ
ราคา คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒) ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพัก
ข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ
๒.๔๗ ล้านบาท ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พันธะระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสามารถเรียกลงนามในสัญญาได้ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทน...

- ผู้แทนโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลำปาง
ผังเมืองจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๐.๔๒ ล้านบาท ขณะนี้การไฟฟ้าได้ตอบรับการดำเนินการให้ โดยคณะกรรมการได้จัดทำ และได้รับการอนุมัติแบบรูปารายการและราคากลางเรียบร้อยแล้ว
- ๓) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์อาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ลำปาง
- ๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ วงเงินงบประมาณ ๐.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างคัดเลือกพื้นที่โครงการ คาดว่าเบิกเดือน มีนาคม ๒๕๖๙
- ๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - Social Map) (งบรายจ่ายอื่น) วงเงินงบประมาณ ๐.๐๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน / ชุมชน และคัดเลือกพื้นที่โครงการ คาดว่าเบิกเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
- ผู้แทนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง (สท.จ.ลำปาง) ใช้จ่ายลงทุน งบอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สท.จ.ลำปาง จำนวน ๑๖๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๐.๗๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญา จำนวน ๘๖ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๒๘.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๘ โครงการ แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้
- ๑) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จำนวน ๓๗ โครงการ
 - ๒) ประกาศเชิญชวน จำนวน ๑๖ โครงการ
 - ๓) พิจารณาผล จำนวน ๗ โครงการ
 - ๔) รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๕ โครงการ
 - ๕) แก้ไขแบบรูปารายการ จำนวน ๓ โครงการ
- ผู้แทนผู้อำนวยการ ทณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทณฑสถานบำบัด พิเศษลำปาง จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๐.๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ปรับปรุงระบบการเยี่ยมผู้ต้องขังทณฑสถานบำบัดพิเศษ ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๐.๔๙๕ ล้านบาท โดยลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ผู้แทนผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน ๑๐ ลำปางรายการชุดเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเชื่อมด้วยวิธี Visual Test และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด ๓๕๐ แอมป์ อยู่ระหว่างประกาศขึ้นร่าง TOR คาดว่าสามารถ ประกาศเชิญชวนได้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และสามารถเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ส่วนการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) กำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และได้จัดทำ PO เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถ เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๒
- ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่ มัธยมศึกษา ลำปาง และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๙ โครงการ โดยแบ่งเป็น ลำพูน

ผู้แทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา ลำปาง
ลำพูน

- ๑) จำนวน ๗ โครงการ จัดทำ PO คาดว่าเบิกจ่ายได้ ดังนี้
 - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ
 - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ
 - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ
 - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ

๒) ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๑๒ Type ๑ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง ประกาศผู้ชนะแล้ว ครบอุทธรณ์วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

๓) โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประกาศผู้ชนะแล้ว ครบอุทธรณ์วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค
ลำปาง

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๙.๓๐ ล้านบาท ได้แก่

๑) รายการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วงเงินงบประมาณ ๓.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

๒) รายการจัดซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ ๘ in ๑ พร้อมยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดแบบ มัลติฟังก์ชันรองรับการทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๕ ฟังก์ชัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วงเงินงบประมาณ ๕.๙๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ลำปาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๑๒ ล้านบาทเศษ ดังนี้

- ๑) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหาร Food Processing
 - ๒) ห้องปฏิบัติการงานบริการและเครื่องตัด
 - ๓) ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอร์ทันสมัยด้วยระบบอินเตอร์แอกทีฟ ๔K
- ทั้ง ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง
- ๔) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่าง
ลำปาง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง วงเงินงบประมาณ ๓.๐๐ ล้านบาท
 - ๒) ชุดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุม PLC วงเงินงบประมาณ ๑.๕๐ ล้านบาท
- ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
วิทยาลัยการอาชีพ ลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๑.๘๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดหาตัวผู้รับจ้าง
เถิน จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ขนาด ๑๖ เมตร X ๔๐ เมตร
วิทยาลัยการอาชีพเถิน วงเงินงบประมาณ ๕.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่างฯ
สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลงทุน จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๘๗ ล้านบาท ดังนี้
กฟผ. แม่เมาะ ๑) โครงการระบบปฏิบัติการโรงไฟฟ้าจำลองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
(Gas Turbine and Combined Cycle Plant Simulator) วงเงินงบประมาณ ๙.๘๕ ล้านบาท
อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๒) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.
แม่เมาะ วงเงินงบประมาณ ๑.๐๒ ล้านบาท สิ้นสุดวิจารณ์ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประกาศ
เชิญชวน ช่วงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ และกำหนดเสนอราคาวันที่
๔ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๕๖ ล้านบาท โครงการโคมห้องฟ้าจำลอง(แบบเคลื่อนที่)
เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว
คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ
โรงพยาบาล พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๗.๔๔ ล้านบาท โดย ๒ โครงการแรก
ลำปาง เป็นครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึกสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (CVC) ภายใต้การควบคุม
ทิศทางจากอัลตราซาวด์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง และ ALS with
evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะ
ชนิดไร้สาย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
และจัดทำ PO แล้ว คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๖๙
ส่วนโครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟท์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ๕ ชั้น
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง วงเงิน ๕.๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ
ร่างฯ สิ้นสุดวิจารณ์วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าทำสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
ล่าช้าเนื่องจากปรับแบบรายการพื้นที่ก่อสร้าง จุดก่อสร้างเดิมเสี่ยงต่อการกระทบต่อฐานราก
อาคารเดิมรวมถึงระบบท่อน้ำเสียใต้อาคาร

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรร
ศูนย์วิจัยและพัฒนา งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๓ โครงการ เป็นเงิน ๑๔.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่าย
วัสดุอุตสาหกรรม จำนวน ๕.๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘
สร้างสรรค์ โครงการ ดังนี้
จังหวัดลำปาง ๑) ปรับปรุงอาคารหอพักรวม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๒) ปรับปรุงรั้วกำแพง ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โครงการ ๑) - ๒) อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว คาดว่า
เบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
 ๓) ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานปฏิบัติการ ๒C ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญ คัดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศเชิญชวนได้
 ๔) ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 จังหวัดลำปาง
 ๕) ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานปฏิบัติการ ๒A ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 ๖) ปรับปรุงหลังคาอาคารโรงงานปฏิบัติการ ๒B ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 ๗) ปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ
 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
 ๘) ปรับปรุงอาคารบ้านพักราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรม
 สร้างสรรค์
 โครงการ ๔) - ๘) แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดราคากลาง เนื่องจากที่ศูนย์ฯ
 ไม่มีบุคลากรทางวิศวกรและช่าง อยู่ระหว่างประสานขอความอนุเคราะห์นายช่างโยธาจาก
 หน่วยงานภายนอก อยู่ระหว่างติดตามเร่งรัด หน่วยงานภายนอก

ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน
 จำนวน ๒๙.๓๐ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ดังนี้
 ๑) จัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์พ่วง
 ๒) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม
 โครงการ ๑) - ๒) อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๙
 ๓) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและทดสอบสมรรถนะ สำหรับ
 ยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
 ๔) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
 โครงการ ๓) - ๔) อยู่ระหว่างปรับแก้ไข TOR คาดว่าเบิกเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดลำปาง ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่มีผลการ
 เบิกจ่ายและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๑	๗๕๕MC๐๐๐๐๐	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๔.๗๒	๓.๖๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๖๘	๑๐.๕๙
๒	๗๕๕MD๐๐๐๐๐	เทศบาลนครลำปาง	๒๐.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓	๗๕๕MG๐๐๐๐๐	เทศบาลเมืองพิชัย	๑๕.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔	๗๕๕MN๐๐๐๐๐	ทต.ป่อแก้ว	๕.๑๑	๔.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๗๖	๙๓.๐๔
๕	๗๕๕MQ๐๐๐๐๐	ทต.ต้นธงชัย	๑๐.๙๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖	๗๕๕MY๐๐๐๐๐	ทต.ลำปางหลวง	๖.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

ลำดับ...

ลำดับ	รหัส หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	รายจ่ายลงทุน					
			งบจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	% ใช้จ่าย
๗	๗๕๕NO๐๐๐๐๐	ทต.ไหลหิน	๗.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘	๗๕๕N๑๐๐๐๐๐	ทต.วังพร้าว	๕.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	๗๕๕N๔๐๐๐๐๐	ทต.เกาะคา	๗.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	๗๕๕N๗๐๐๐๐๐	ทต.ท่าผา	๔.๘๐	๐.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๗๘	๑๖.๑๖
๑๑	๗๕๕N๙๐๐๐๐๐	ทต.ทุ่งงาม	๗.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๒	๗๕๕NA๐๐๐๐๐๐	ทต.เสริมงาม	๕.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓	๗๕๕NC๐๐๐๐๐๐	ทต.เสริมชัย	๙.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	๗๕๕NF๐๐๐๐๐๐	ทต.หลวงใต้	๕.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๕	๗๕๕NW๐๐๐๐๐๐	ทต.ทุ่งผึ้ง	๑๒.๗๕	๙.๕๗	๐.๗๐	๕.๔๕	๑๐.๒๖	๘๐.๔๙
๑๖	๗๕๕PO๐๐๐๐๐๐	ทต.วังเหนือ	๔.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๗	๗๕๕P๘๐๐๐๐๐๐	เทศบาลเมืองล้อมแรด	๑๘.๘๑	๑.๘๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๘๑	๙.๖๑
๑๘	๗๕๕PB๐๐๐๐๐๐	ทต.แม่มอก	๑๑.๘๒	๐.๙๙	๐.๙๙	๘.๔๑	๑.๙๙	๑๖.๘๒
๑๙	๗๕๕PF๐๐๐๐๐๐	ทต.เถินบุรี	๒๑.๐๗	๑.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๔๐	๖.๖๓
๒๐	๗๕๕PG๐๐๐๐๐๐	ทต.แม่พริก	๔.๔๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	๗๕๕PK๐๐๐๐๐๐	ทต.พระบาทวังดวง	๘.๐๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	๗๕๕PR๐๐๐๐๐๐	ทต.น้ำใจ	๖.๖๔	๓.๓๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๓๙	๕๑.๐๓
๒๓	๗๕๕Q๑๐๐๐๐๐๐	ทต.ห้างฉัตร	๑๔.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	๗๕๕Q๒๐๐๐๐๐๐	ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล	๘.๕๙	๕.๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕.๐๗	๕๙.๐๒
๒๕	๗๕๕Q๔๐๐๐๐๐๐	ทต.เมืองยาว	๘.๑๘	๒.๓๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒.๓๗	๒๘.๙๗
๒๖	๗๕๕Q๕๐๐๐๐๐๐	ทต.ปงยางคก	๖.๕๗	๔.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๔.๓๔	๖๖.๐๘

หมายเหตุ : เรียงลำดับรหัสหน่วยเบิกจ่ายจากน้อยไปหามาก

ผู้แทนเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๔.๗๒ ล้านบาท จำนวน
เมืองเขลางค์นคร ๖ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท
อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว สิ้นสุดสัญญาเดือนเมษายน ๒๕๖๙
 - ๒) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (Pavement in-Place
Recycling) หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา วันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าจะลงนามไม่เกินวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 - ๓) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.
๓-๐๐๐๒ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 - ๔) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตผิวทางแบบ Slurry Seal
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
 - ๕) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท
เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๖) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
การประกาศเชิญชวน ไม่มีผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล
นครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๐.๖๖ ล้านบาท จำนวน ๒ โครงการดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย พร้อมวางท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กฯ งบประมาณ ๑๐.๙๔ ล้านบาท

๒) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมลานจอดรถ ค.ส.ล. ถนนนาก่วม ตรงข้ามสวนรถไฟสะพานดำ ตำบลสบตุ๋ย งบประมาณ ๙.๗๒ ล้านบาท

โดยทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง คาดว่าราคากลางจะแล้วเสร็จได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
เมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๑๕.๖๕ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมทางเดิน พุตบาท ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑ (บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๒) ตำบลพิชัย อยู่ระหว่างเสนอแบบรูปรายการให้หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างที่มีความละเอียด ด้านสถาปัตยกรรมและคาดว่าจะจัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทรายใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลพิชัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ครบวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจะดำเนินการแจ้งทำสัญญา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลพิชัย เรียกลงนามในสัญญาวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน และประกาศสร้างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลบ่อแฮ้ว

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๕.๑๑ ล้านบาท ดังนี้

๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๔ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแฮ้ว

๓) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙ บ้านทับหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อแฮ้ว

๔) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑๐ บ้านป่าเยะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ่อแฮ้ว

๕) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อ ซอย ๑๒ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแฮ้ว

๖) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๑๗ บ่อ ซอย ๔ บ้านเขลาองค์ทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ่อแฮ้ว
โครงการ ๑) -๖) อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจัดทำ PO แล้ว

๗) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๓ บ้านกล้วยไม้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อแฮ้ว อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ (พิกัด) การก่อสร้างขอเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการอยู่ระหว่างทำความเข้าใจถึงความตกลงถึงสำนักงานงบประมาณ

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลต้นธงชัย

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๔ (ทางเข้าวัดพระเจดีย์ขาวหลัง)
บ้านวังหม้อเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง อยู่ระหว่างการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอให้สำนักงานงบประมาณ
๒) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จากคลองชาววา - ลงสู่แม่น้ำวัง
(ซอยคุรุธานี - ซอย ๗) บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง อยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง TOR

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลลำปางหลวง

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ
เป็นเงินจำนวน ๖.๓๐ ล้านบาท ดังนี้
๑) โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง
สายเชื่อมต่อ ลป.ถ.๒๘-๐๐๖ บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าประกาศผู้ชนะได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๒) โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.๒๘-
๐๐๖ บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
คาดว่าประกาศเชิญชวนในช่วงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ และเสนอราคา
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙
๓) โครงการรพพยาบาลลูกเดิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตำบลลำปางหลวง อำเภอ
เกาะคา อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR สิ้นสุดพิจารณา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลไหล่หิน

เทศบาลตำบลไหล่หิน ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน
จำนวน ๗.๘๘ ล้านบาท ดังนี้
๑) โครงการปรับปรุงผิวทางถนนลูกรังบดอัดแน่น รหัสสายทาง ลป.ถ.
๔๐-๐๔๐ ถนนทางรถไฟเก่า บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ ๓ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา เรียกลงนาม
ในสัญญา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ เมษายน ๒๕๖๙
๒) โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.๔๐-
๐๒๘ ถนนบ้านเข้าซอ-บ้านไหล่หิน หมู่ที่ ๑ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ประกาศผู้ชนะ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ยังไม่สามารถเรียกลงนามได้เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคา
แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด แจ้งแก้ไข ในระบบ IR Online
ของระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMS
Thai ต่อไป
๓) โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.๔๐-๐๐๗
ถนนเลียบบ้านน้ำยาวฝั่งทุ่งเตียม บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลวังพร้าว

เทศบาลตำบลวังพร้าว ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงิน
จำนวน ๕.๔๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๒
ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าประกาศเชิญชวนวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และเสนอราคา วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลวังพร้าว

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อระหว่างบ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านฝั่งนาเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา

๓) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๙๓-๐๐๙ สายทางบ้านม่อนหินแก้วเชื่อมถนนหมายเลข ๑ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลวังพร้าวถึง บ้านหนองแหวน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา

โครงการ ๒) และ ๓) ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำ PO เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ New GFMS Thai

๔) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๙๓-๐๑๖ สายทางสะพานข้ามน้ำแม่จาง บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าประกาศผู้ชนะได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลเกาะคา

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธินสายเก่า บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเกาะคา บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสสายทาง ลป.ถ. ๔-๐๐๑๗ เชื่อมสายทาง ลป.ถ. ๔-๐๐๐๑ บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓) โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรหัสสายทาง ลป.ถ. ๔-๐๐๓๗ บ้านฝั่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลท่าผา

เทศบาลตำบลท่าผา ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔.๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

๒) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ชนิดมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย บริเวณ บ้านนาเวียง หมู่ที่ ๕, บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๖, บ้านศาลาหม้อ หมู่ที่ ๗, บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ ๘, บ้านศาลาเม็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) คาดว่าสามารถประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๓) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ -๑๑ หมู่ ๘ บ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรอพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาต่อไป

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

๒) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหน้า โครงการ ๑) และ ๒) อยู่ระหว่างร่าง TOR

๓) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมัว (นาเหิน) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม กำหนดเสนอราคา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลเสริมงาม

เทศบาลตำบลเสริมงาม ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และจัดทำ PO เรียบร้อย
- ๒) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ๓๔-๐๐๑ ถนนเสริมงาม-ลี หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งงาม ตำบลทุ่งงาม จำนวน ๓ ช่วง อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง สิ้นสุดพิจารณา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๓) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และกำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลเสริมชัย

เทศบาลตำบลเสริมชัย ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายนาไม้ - ศรีลังกา รหัสสายทาง ลป.ถ. ๓๕ - ๐๑๔ บ้านนาไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง สิ้นสุดพิจารณา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๒) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสบแม่ท่า - บ้านสบจอก รหัสสายทาง ลป.ถ. ๓๕ - ๐๐๓ เชื่อมระหว่างบ้านสบแม่ท่า หมู่ที่ ๒ และบ้านดงหนองจอก หมู่ที่ ๙ ตำบลเสริมชัย อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง สิ้นสุดพิจารณา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
- ๓) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหัวดง - ดอยเงิน รหัสสายทาง ลป.ถ. ๓๕ - ๐๑๘ บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

นายกเทศมนตรี
ตำบลหลวงใต้

เทศบาลตำบลหลวงใต้ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาสูง ๖ เมตร แบบเสากิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๗ บ้านดง ถึง หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำจ้ำ ตำบลหลวงใต้ วงเงินงบประมาณ ๕.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ติดปัญหาแบบรูปการก่อสร้าง

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลทุ่งผึ้ง

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๑๒.๗๕ ล้านบาท ดังนี้

- ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ ๒
- ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓

โครงการ ๑) และ ๒) เรียกลงนามในสัญญา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

- ๓) โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.๑๐-๐๐๖ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๔
- ๔) โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ.๑๐-๐๐๘ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม

โครงการ ๓) และ ๔) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- ๕) โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑๐-๐๑๕ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งผึ้ง
- ๖) โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑๐-๐๐๑ บ้านแจ้คอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง

โครงการ ๕) และ ๖) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน

- ๗) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ตาก บ้านแจ้คอน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ประกาศเชิญชวนครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางใหม่

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลวังเหนือ

เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวด (Gabion) ลำห้วยแม่เหี้ยว ต่อจากหลังบ้านนายเด่นชัย - ศาลเจ้าพ่อหมีน ชุมชนแม่เหี้ยวสามัคคี ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ วงเงินงบประมาณ ๔.๘๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
เมืองลี้มแรด

เทศบาลเมืองลี้มแรด ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๑๘.๘๑ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- ๑) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่านาง ขอย ๗ ตำบลลี้มแรด
 - ๒) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนอักษรศิลป์ไปทางทิศใต้ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน
 - ๓) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่แยกบ้านเวียง ขอย ๑ ไปทางทิศเหนือ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน
 - ๔) โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี ขนาด ๗๐ วัตต์และอุปกรณ์ประกอบ บริเวณถนนเลียบบแม่น้ำวัง บ้านเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน
 - ๕) โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดี ขนาด ๗๐ วัตต์และอุปกรณ์ประกอบ บริเวณถนนเถินบุรี หมู่ที่ ๑,๒,๑๐, ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน
- โครงการ ๑) - ๕) ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๖) โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่บริเวณบ้านเวียง ขอย ๗ ไปทางทิศเหนือ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๗) โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านอุมลอง ชุมชนอุมลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน ประกาศผู้ชนะวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วัน

๘) โครงการอาคารเรียน OBEC ๑๐๕ ล./๖๑ ขนาด ๕ ห้องเรียน แบบดอกเส้าเข็ม (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเทศบาล ๑ (อุมลองรักขิตานุเคราะห์) ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง คาดว่าสามารถประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่มอก

เทศบาลตำบลแม่มอก ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน จำนวน ๑๑.๘๒ ล้านบาท ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.๒๕-๐๒๐ ขอย่างแม่แพรม บ้านสะพานหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และราคากลาง โดยปรับแบบรูปรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้างใหม่

๒) โครงการจัดซื้อเครื่องมือตัด - ถ่าง ระบบไฮดรอลิค พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน

๓) โครงการติดตั้งเครื่องส่งระบบเสียงหออกระจายข่าวเสียงไร้สายภายในตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน

โครงการ ๒) - ๓) เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๔) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่มอก

๕) โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลฯตำบลแม่มอก อำเภอเถิน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างพิจารณาผล

๖) โครงการก่อสร้างอาคารโดมอนุเคราะห์สงฆ์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่มเนินใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
ตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลเถินบุรี ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย เรียกขานนามในสัญญา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลเถินบุรี อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เรียกขานนามในสัญญา วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๔) เครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชโดยใช้จุลินทรีย์ (Food Waste and Weed Recycling Machine) ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว

๕) โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ บ้านน้ำโห่ง หมู่ ๑

๖) โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านเหล่ามะกอก หมู่ ๘

๗) โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ ๑๓

โครงการ ๕) - ๗) อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าประกาศเชิญชวนภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลแม่พริก

เทศบาลตำบลแม่พริก ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีฯ ถนนประชาราษฎร์ ซอย ๘ ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา หมู่ที่ ๒ บ้านท่าด่าน ตำบลแม่พริก วงเงินงบประมาณ ๔.๔๙ ล้านบาท จัดทำโดยวิธีการคัดเลือก เรียกขานนามในสัญญา วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลพระบาท
วังดวง

เทศบาลตำบลพระบาทวังดวง ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า บ้านพระบาท ถึง สะพานแม่น้ำวัง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาทวังดวง อำเภอแม่พริก ไม่สามารถก่อกั้นผูกพันได้ เนื่องจากแจ้งแก้ไขการทบทวนราคากลาง ในระบบ e-GP ผ่านทาง IR Online แจ้งกรมบัญชีกลางแก้ไขข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒) โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีฯ บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาทวังดวง อำเภอแม่พริก อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ป่าไม้

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลน้ำโจ้

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ เชื่อมกับตำบลแม่ทะ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ คาดว่างานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๙

๒) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถึง สถานีสูบน้ำบ้านต่อแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และ ราคากลาง คาดว่าภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙ ได้ตัวผู้รับจ้าง

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลห้างฉัตร

เทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่
๑) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
๒) โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างฉัตร
โครงการ ๑) - ๒) อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง คาดว่า
แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และประกาศเชิญชวนได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙
๓) โครงการจัดซื้อเครื่องแปลงขยะเศษอาหารและเศษวัสดุโดยใช้จุลินทรีย์
ตำบลห้างฉัตร เรียกलगนามวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
ตำบลห้างฉัตร
แม่ตาล

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สป.ถ. ๓๙-๐๐๓ สายทางเข้าหมู่บ้านแพะดอนสัก หมู่ที่ ๕ บ้านแพะดอนสัก ตำบลห้างฉัตร
๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สป.ถ. ๓๙-๐๓๔ หมู่ที่ ๖ บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
โครงการ ๑) - ๒) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
๓) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สป.ถ. ๓๙-๐๑๗ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๔) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง คาดว่าประกาศเชิญชวนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
ตำบลเมืองยาว

เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ถ. ๒๑-๐๐๖ สายบ้านนาบัว หมู่ที่ ๓ - บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
लगนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๙
๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สป.ถ. ๓๙-๐๑๗ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๓) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สป.ถ. ๓๙-๐๓๔ หมู่ที่ ๖ บ้านขามแดง อำเภอห้างฉัตร ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลปงยางคค

เทศบาลตำบลปงยางคค ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (OVERLAY)
รหัสทางหลวง สายบ้านทุ่งบ่อแป้น-บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคค
๒) โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (OVERLAY) รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๑๖-๐๒๓ สายบ้านช่วง - บ้านปงยางคค (สายหลังวัดปงยางคค) หมู่ที่ ๙
บ้านปงยางคค ตำบลปงยางคค
๓) โครงการปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (OVERLAY)
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๑๖-๐๑๙ สายบ้านทุ่งบ่อแป้น-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคค
โครงการ ๑) - ๓) लगนามในสัญญาแล้ว และจัดทำ PO เรียบร้อย
๔) โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบ
เบตเตอร์และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน
บริเวณสายทาง สป.ถ.๑๖-๐๐๑ บ้านสันหนองบง - บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านสันหนองบง ตำบล
ปงยางคค อำเภอห้างฉัตร อยู่ระหว่างกำหนด TOR และราคากลาง

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔.๓) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนเงินกันฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
- งบรวมส่วนราชการ	๓,๒๓๗.๒๐	๑,๖๒๘.๐๓	๑,๖๐๙.๑๖	๕๐.๒๙
- งบพัฒนาจังหวัด	๑๐๕.๘๗	๖๘.๑๗	๓๗.๖๙	๖๔.๔๐
เงินกันเหลือมปี ๒๕๖๘	๓,๓๔๓.๐๖	๑,๖๙๖.๒๑	๑,๖๔๖.๘๕	๕๐.๗๔

สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดลำปาง มีเงินกันทั้งสิ้นจำนวน ๓,๓๔๓.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๔ คงเหลือจำนวน ๑,๖๔๖.๘๕ ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ที่	รหัสหน่วย เบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย เหลือมปี	%เบิกจ่ายต่อ เงินกันฯ สุทธิ	PO คงเหลือ
๑	๐๕๐๐๖๐๐๐๐๒	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง	๑๖.๑๘	๔.๑๒	๒๕.๔๖	๑๒.๐๖
๒	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๗	สำนักงานชลประทานที่ ๒	๑๑๔.๕๓	๔๔.๙๑	๓๙.๒๑	๖๙.๖๑
๓	๐๗๐๐๓๐๐๐๓๘	โครงการชลประทานลำปาง	๑๖๒.๒๐	๑๐๐.๒๔	๖๑.๘๐	๖๑.๙๖
๔	๐๗๐๐๘๐๐๐๕๙	สถานีพัฒนาที่ดิน ลำปาง	๕๓.๒๓	๒๗.๐๕	๕๐.๘๒	๒๖.๑๘
๕	๐๗๐๑๓๐๐๐๔๖	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๒.๙๕	๑.๒๒	๔๑.๕๐	๑.๗๓
๖	๐๘๐๐๖๐๐๐๒๕	ศูนย์สร้างทางลำปาง	๔๗๐.๓๐	๒๓๗.๖๓	๕๐.๕๓	๒๓๒.๖๗
๗	๐๙๐๐๗๐๐๐๑๙	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง)	๒๔๕.๓๗	๔๖.๕๔	๑๘.๙๗	๑๙๘.๘๓
๘	๐๙๐๐๙๐๐๐๕๑	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ สาขาลำปาง	๒๑.๕๔	๕.๖๘	๒๖.๓๖	๑๕.๘๖
๙	๐๙๐๑๒๐๐๐๘๙	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง)	๒๓.๙๘	๗.๓๐	๓๐.๔๔	๑๖.๖๘
๑๐	๑๕๐๐๒๐๐๐๖๐	สำนักงานจังหวัดลำปาง	๑๑.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑.๓๕
๑๑	๗๐๑๕๓๐๐๐๐๐	งบประมาณจังหวัด	๑๐๕.๘๗	๖๘.๑๗	๖๔.๔๐	๓๗.๖๙
๑๒	๑๕๐๐๖๐๐๐๒๓	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต ๑๐	๗.๖๑	๖.๖๕	๘๗.๓๗	๐.๙๖
๑๓	๑๕๐๐๘๐๐๐๕๖	สนง. ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	๙๐.๒๗	๔๙.๓๘	๕๔.๗๑	๔๐.๘๘
๑๔	๒๐๐๐๔๐๐๗๔๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน	๒๓.๖๙	๑๐.๐๑	๔๒.๒๕	๑๓.๖๘
๑๕	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๔	วิทยาลัยเทคนิคลำปาง	๕.๒๘	๐.๑๔	๒.๗๒	๕.๑๔
๑๖	๒๐๐๐๖๐๐๒๓๕	วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	๔.๙๐	๒.๔๙	๕๐.๙๑	๒.๔๑
๑๗	๒๐๐๐๖๐๐๔๓๒	วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ	๙.๗๕	๐.๕๐	๕.๑๒	๙.๒๕
๑๘	๒๐๓๓๔๐๐๖๐๗	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษาลำปาง	๘.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๘.๘๘

ที่	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	เงินกัณฑ์สุทธิ	เบิกจ่ายเหลือในปี	%เบิกจ่ายต่อเงินกัณฑ์สุทธิ	PO คงเหลือ
๑๙	๗๕๕MD๐๐๐๐๐	เทศบาลนครลำปาง	๑๕.๒๗	๙.๐๐	๕๘.๙๔	๖.๒๗
๒๐	๗๕๕MQ๐๐๐๐๐	ทต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง	๑๐.๙๙	๖.๘๕	๖๒.๒๘	๔.๑๕
๒๑	๗๕๕N๙๐๐๐๐๐	ทต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม	๕.๔๑	๑.๘๑	๓๓.๕๑	๓.๖๐
๒๒	๗๕๕NF๐๐๐๐๐	ทต.หลวงใต้ อ.งาว	๑๑.๘๓	๖.๕๕	๕๕.๓๙	๕.๒๘
๒๓	๗๕๕PB๐๐๐๐๐	ทต.แม่มอก อ.เถิน	๙.๖๕	๔.๗๗	๔๙.๓๙	๔.๘๙
๒๔	๗๕๕PR๐๐๐๐๐	ทต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ	๑๐.๒๓	๖.๙๘	๖๘.๒๐	๓.๒๕
๒๕	๗๕๕Q๑๐๐๐๐๐	ทต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร	๒.๖๖	๐.๑๖	๖.๐๙	๒.๕๐
๒๖	๗๕๕Q๒๐๐๐๐๐	ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล อ.ห้างฉัตร	๒.๙๘	๑.๘๐	๖๐.๔๙	๑.๑๘

ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มีเงินกัณฑ์สุทธิเบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยการกีฬา จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๖.๑๙ ล้านบาท ได้แก่

แห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ๑) สนามยิงธนู วิทยาเขตลำปาง เนื่องจากดำเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ ๗๐ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวนเงินคงเหลือ ๗.๓๔ ล้านบาท มหาวิทยาลัยฯ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานโดยเร็ว และขยายสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙

๒) ปรับปรุงโรงยิมเทเบิลเทนนิส วิทยาเขตลำปาง ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญาเป็นไปตามแผนงาน โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เหตุผลที่มหาวิทยาลัยฯ ขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการใช้สำหรับจัดงานฤดูหนาวและของดินนครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๒ สำนักงานชลประทานที่ ๒ มีเงินกัณฑ์สุทธิเบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๔ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๑ โดยในรายการค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน ๔๖.๓๖ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๒๖ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายทั้งจำนวน ได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

สำหรับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปร.๖๘ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง) เงินงบประมาณ จำนวน ๔๖ ล้านบาทเศษ และอ่างเก็บน้ำห้วยหมูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาอาจ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ๑ แห่ง เงินงบประมาณจำนวน ๔๓ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง โครงการชลประทานลำปาง มีเงินกัณฑ์สุทธิเบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ๓ หน่วยดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ จำนวน ๑๖๒ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายจำนวน ๑๐๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ โดยหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง คาดว่าแล้วเสร็จทุกโครงการในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๓ ล้านบาทเศษ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดลำปาง วงเงิน ๐.๙๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒) ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน บ้านลำปางหลวง หมู่ ๑ ตำบลท่าผา ลำปางหลวง เกาะคาแม่ยาว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง วงเงินจำนวน ๕๑.๗๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒.๙๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ โครงการ ก่อสร้างถนนสายซอยในแปลง ที่ดินจังหวัดลำปาง เกษตรกรรมผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๒.๒๒๕ กม. ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีการแก้ไขแบบรูปรายการ ปรับปริมาณงานและราคา เป็นเงินจำนวน ๑.๕ ล้านบาท ดำเนินการแก้ไข PO เรียบร้อย คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างทางลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๗๐ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๗ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๓ จำนวน PO คงเหลือ เป็นเงิน ๒๓๒ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา คาดว่าสามารถ เบิกได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ ทั้งหมด และมีแจ้งกลับส่วนกลาง ๑ รายการ ค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน เป็นเงินจำนวน ๐.๑๕ ล้านบาท

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (จังหวัดลำปาง) มีเงินกันไว้ได้รับอนุมัติ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ จำนวน ๒๔๕ ล้านบาทเศษ ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างรออุปกรณ์จากส่วนกลางจัดส่งให้ จำนวน ๔ โครงการ (ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านร่อง ศรีดอนมูล จังหวัดพะเยา / สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง จังหวัดแพร่ / บ้านดอยงาม จังหวัดเชียงราย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนงานบริการ ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่อเหล็ก สำหรับชุดเจาะบ่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และ ดำเนินการก่อสร้างแล้ว

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๑.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๖๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง บริหารสัญญาได้แก่ โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการป่าไม้เขตลำปาง (บ้านเลขที่ ๑) และปรับปรุงห้อง Visitor Center พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า และโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีควบคุม ไฟป่า พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีควบคุมไฟป่าดอยจาง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ สำหรับงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๘.๙๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ (ลำปาง) มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๓.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน ๗.๓๘ ล้านบาท ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนันทนาการเขาส่องกระจกดอยแก้ว ตำบล (ลำปาง) นานแก้ว อำเภอเกาะคา เงินจำนวน ๒.๑๙๒ ล้านบาท ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ระหว่าง บริหารสัญญา ดังนี้

๑) ก่อสร้างศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง สัญญา มี ๖ งวดงาน เบิกจ่ายแล้วงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า อยู่ระหว่างเร่งรัดให้ ส่งมอบงานภายในกำหนดสัญญา ขยายสัญญาสิ้นสุดสัญญา เมษายน ๒๕๖๙

๒) ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการผาหอบ ตำบล สบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า อยู่ระหว่าง เร่งรัดให้ส่งมอบงานภายในกำหนดสัญญา สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ คาดว่า เบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๓) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน และลานจอดรถป่านันทนาการเขาส่องกระจก ดอยแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง

๔) ซื้่ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในป่านันทนาการเขาส่อง กระจกดอยแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง

ลำดับ ๓) - ๔) เป็นเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สัญญาสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ทุกงวดงานยังไม่ได้เบิกจ่าย โดยขอขยายสัญญาถึงกันยายน ๒๕๖๙

๕) ก่อสร้างสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ แห่ง

๖) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ แห่ง

ลำดับ ๕) - ๖) เบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ในระหว่างคณะกรรมการ ตรวจสอบงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๗) ก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคารป้อมยาม จำนวน ๑ อาคาร ในโครงการ พัฒนาพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการผาหอบ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จำนวน ๑ แห่ง

๘) ก่อสร้างลานจอดรถ (จอดเอียง ๙๐ องศา) โครงการพัฒนาพื้นที่เตรียมการ ป่านันทนาการผาหอบ ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง

ลำดับ ๗) - ๘) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ตรวจสอบแล้วอยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน

ผู้แทนหัวหน้า สำนักงานจังหวัด ลำปาง สำนักงานจังหวัด เป็นเงินจำนวน ๑๑.๓๕ ล้านบาทเศษ (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ในอำนาจรองนายกรัฐมนตรี) ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำาว ระหว่างหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลปงเตา อำเภอางว จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๓.๗๖ ล้านบาท โดยที่ทำการปกครองอำเภอางว เป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญา จำนวน ๓.๗๐ ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๑๐%

เนื่องจากต้องให้การไฟฟ้าถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากพื้นที่ก่อสร้างก่อน ซึ่งจะเข้าดำเนินการภายในห้วงระยะเวลา วันที่ ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด
ลำปาง

๒) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่โป่ง บ้านเปี๊ยะทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเงาะวง จังหวัดลำปาง วงเงินงบประมาณ ๒.๕๐ ล้านบาท โดยที่ทำการปกครองอำเภอเงาะวง เป็นหน่วยดำเนินการ ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ วงเงินตามสัญญา ๒.๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ แบ่งเป็น ๓ งวดงาน ผลการดำเนินงาน ๑๐% เนื่องจากต้องให้การไฟฟ้าถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากพื้นที่ก่อสร้างก่อน ซึ่งจะเข้าดำเนินการภายในห้วงระยะเวลา วันที่ ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประกอบกับขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการจากฐานเข็มเป็นฐานแผ่ เพื่อปรับให้เข้ากับพื้นที่ดำเนินโครงการ

๓) โครงการปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่งพัง พร้อมทางเดินเท้าบริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ตาล บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร เป็นหน่วยดำเนินการ วงเงินงบประมาณ ๕.๐๙ ล้านบาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding โดยการประกาศหาตัวผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒ มีผู้ยื่น ๑ ราย คุณสมบัติไม่ผ่าน จึงเปลี่ยนเป็นวิธีการคัดเลือก แต่ผู้ได้รับคัดเลือกไม่เข้าทำสัญญากับอำเภอภายในเวลาที่กำหนด จึงแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา ๑๐๙ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญา ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

งบประมาณจังหวัดลำปาง เงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๕.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๖๘.๑๗ ล้านบาท ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดทำฝายผสมผสาน จำนวน ๘๔๐ แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมาก เกิดอุทกภัย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยขยายสัญญา ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจรับงวดงานสุดท้าย

๒) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วม (ลำห้วยแม่ตาน) งานท่อ BOX CULVERT บ้านม้าเหนือ หมู่ที่ ๖ - บ้านม้ากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว ๓๓๓.๐๐ เมตร วงเงินตามสัญญา ๒๗.๕๐ ล้านบาท โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยขยายสัญญา ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดน้ำ จึงขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานให้จนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓

๓) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านแสนตอ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยรับผิดชอบ คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ โดยสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ขณะนี้ผลดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ ๓

ผู้แทนผู้อำนวยการ
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เขต ๑๐ ลำปาง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๗.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖.๖๕ ล้านบาท PO คงเหลือ บรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๐.๙๖ ล้านบาท เป็นโครงการ โครงการจัดหาชุดกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง อยู่ระหว่าง ดำเนินการติดตั้ง วงเงินสัญญาจำนวน ๓๒๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยคาดว่าเบิกเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี สำนักงานเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๒๓.๖๙ ล้านบาท ค้างเบิกจำนวน ๑ รายการ คือ มัธยมศึกษา ลำปาง รายการงบประมาณ (รายจ่ายลงทุน) ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าใช้อุปกรณ์ ลำพูน การเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ทุกที่ทุกเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบผูกพัน ๖๐ เดือน วงเงินงบประมาณ ๑๓.๖๘ ล้านบาท ลงนามในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ วิทยาลัยเทคนิค รายการ เป็นเงิน ๕.๒๘ ล้านบาท ดังนี้ ลำปาง ๑) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโครงการอาชีพะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส วงเงิน ๐.๓๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๙ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๐.๑๙ ล้านบาท ๒) ชุดปฏิบัติการส่งเสริมจินตนาการสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตด้วย Virtual Reality (VR) วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วงเงิน ๔.๙๕ ล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามใน สัญญาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ค้างเบิก วิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน ๑ รายการ คือ รายการชุดปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชีด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ลำปาง อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวน ๒.๔๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง และรับฟังความคิดเห็น และประกาศเชิญชวนใหม่ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ค้างเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิค จำนวน ๒ โครงการเป็นเงิน ๙.๗๕ ล้านบาท ค้างเบิกจำนวน ๑ โครงการ รายการ กฟผ. แม่เมาะ จัดซื้อชุดปฏิบัติการเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า (การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า) วงเงินงบประมาณ ๙.๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างรอทางบริษัทส่งมอบครุภัณฑ์

ผู้แทนผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ค้างเบิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘.๘๘ ล้านบาท สำหรับค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อการศึกษา สำนักงานและกิจกรรมนักศึกษา ๒ ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง ลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล เทศบาลนครลำปาง มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ค้างเบิกจำนวน นครลำปาง ๖.๗๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ๒) โครงการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณ มิวเซียมลำปาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ๓) จัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง ๔) จัดซื้อเบาะลมนิรภัย แบบใช้ถังอัดอากาศ จำนวน ๑ ชุด โครงการ ๒) - ๓) ส่งมอบและตรวจรับเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่า เบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลต้นธงชัย

เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒
โครงการ ได้แก่

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นธงชัย - บ้านวังหม้อ
เจดีย์ขาว บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธงชัย

๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาราษฎร์อุทิศ บ้านวังหม้อ
เจดีย์ขาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลต้นธงชัย

ทั้ง ๒ โครงการ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม
๒๕๖๙ การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามงวดงาน อยู่ระหว่างส่งมอบและตรวจรับงาน

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลทุ่งงาม

เทศบาลตำบลทุ่งงาม มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕
โครงการ ค้างเบิก จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓.๖๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๐๐๐๑ บ้านศาลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๕ ชุด สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เทศบาลได้
แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลหลวงใต้

เทศบาลตำบลหลวงใต้ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒
โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๑) โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหลวงใต้ อำเภอเงาะ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุด
สัญญาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามงวดงาน ขณะนี้ตรวจรับ
งานงวดที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง (ตาดผิวนคอนกรีตเสริมเหล็ก) หมู่ที่ ๓
บ้านน้ำล้อม ตำบลหลวงใต้ อำเภอเงาะ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบวัสดุก่อนการส่งมอบงาน

นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่มอก

เทศบาลตำบลแม่มอก มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ค้างเบิก จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๔.๘๘ ล้านบาท ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๖๙ เทศบาลแจ้งผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงานภายในกำหนด

๒) โครงการขนาดสันฝาย ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สันฝาย สูง ๑.๕๐ เมตร

๓) โครงการขนาดสันฝาย ยาว ๓๔.๐๐ เมตร สันฝาย สูง ๑.๕๐ เมตร

โครงการ ๓) และ ๔) อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทนเทศบาล
ตำบลน้ำใจ

เทศบาลตำบลน้ำใจ มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ โครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ ค้างเบิก จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการวางท่อระบายน้ำลำเหมืองบ้านปาม่วง-บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ ตำบล
น้ำใจ อำเภอแม่ทะ สิ้นสุดสัญญาแล้ว ขอขยายสัญญาถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙
ความคืบหน้าของงานดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๐ เทศบาลแจ้งผู้รับจ้างเร่งส่งมอบงาน คาดว่า
เบิกจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๒) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ช่างบ้านนายสุรินทร์ ไชยชมภู -
หน้าบ้านนายบุญรัตน์ สงสาร บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ ๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๙ ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ตรวจรับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ คาดว่าเบิกจ่ายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ผู้แทน...

ผู้แทนเทศบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตร มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓
 ตำบลห้างฉัตร โครงการ ค้างเบิก จำนวน ๑ โครงการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
 อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล มีเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙
 ตำบลห้างฉัตร โครงการ ค้างเบิก จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว
 หมู่ที่ ๓ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร วงเงินงบประมาณ ๑.๑๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙
 มกราคม ๒๕๖๘ เทศบาลได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินงานได้ร้อยละ ๘๐
 โดยทางเทศบาลได้กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ นี้ มิเช่นนั้นทาง
 เทศบาลจะแจ้งเป็นผู้ทำงาน

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔) ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เป็นหน่วยรับ
 งบประมาณโดยตรง (อบต. ที่รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านทางสถ.จ.ลำปาง) ข้อมูล ณ วันที่
 ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวนโครงการ (โครงการ)	เงินกันฯ สุทธิ	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	PO คงเหลือ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๐	๙๐.๒๗	๔๙.๓๘	๕๔.๗๑	๔๐.๘๘

ผู้แทนท้องถิ่น ในส่วนของ อบต. ที่รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 จังหวัดลำปาง ผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน ๙๐.๒๗ ล้านบาท จำนวน
 โครงการ ๓๐ โครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ (โครงการ)
เบิกจ่ายแล้ว	๕๐.๑๕	๒๑
อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา	๔๐.๑๒	๙
รวมทั้งสิ้น	๙๐.๒๗	๓๐

อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารสัญญา ๙ โครงการ โดยทาง สถ.จ. แจ้งให้ อบต.รับจัดสรรเงิน
 อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เร่งดำเนินการเพื่อให้เบิกจ่ายได้ทันภายใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ คือ
 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๓ ตำบล
 บ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วงเงิน
 งบประมาณ ๙.๙๘ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ สิ้นสุดสัญญา
 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน

๑) หนังสือ จังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว ๖๖๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานจัดส่งแบบรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายจ่ายลงทุน และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงบประมาณ และการบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันส่งผลให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) กรณีโครงการที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัดสูงขึ้นตามไปด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา : ๑๖.๑๕ น.

ลงชื่อ..........ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวนิลวรรณ ทารักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกรรณิการ์ จันตะวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ